

Phụ lục I.2

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN 427 DỰ ÁN THEO CÔNG VĂN SỐ 9416/UBND-DTĐT NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2026 CỦA UBND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố)

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTĐT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTĐT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
		Tổng cộng		585.104.607.791	585.104.607.791	112.036.880.893	533.803.017.351	1.969.000.000	1.080.000.000	0%	522.120.522.455	105.105.235.262	55.869.364.430	20,13%	266.455.544.263	51,03%				
	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	32																		
1	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Tu bổ, tôn tạo di tích Núi Thành	8099102	12.000.000.000	12.000.000.000	2.139.431.000	439.347.000	0	0	0%	4.439.347.000	474.836.000	0	10,70%	4.439.347.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Tại QĐ 2613/QĐ-UBND ngày 13/6/2026 chuyển chủ đầu tư từ xã Núi Thành về cho BQL (Trong đó, KHV kéo dài năm 2025 sang năm 2026 là 439.347.000 đồng)		
2	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn	8156829	8.000.000.000	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	0	0%	5.000.000.000	500.000.000	0	10,00%	5.000.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Kế hoạch vốn còn lại để tạm ứng khởi công, dự kiến khởi công tháng 10/2026		
3	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn	7823335	7.000.000.000	7.000.000.000	0	7.000.000.000	0	0	0%	7.000.000.000	0	0	0,00%	7.000.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án đang LCNT gọi TBYT dự kiến GN trong tháng 10/2026 là 5 tỷ và tiếp tục giải ngân trong tháng 11/2026 hết KHV.		
4	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Phòng khám đa khoa Cha Val, huyện Nam Giang	7631735	5.000.000.000	5.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0	0%	2.000.000.000	1.165.500.000	0	58,28%	2.000.000.000	100,00%	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Kế hoạch vốn còn lại tiếp tục giải ngân trong tháng 11/2026 hết KHV.		
5	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Xây mới khối lớp học trường TH Phan Đăng Lưu	8106236	5.000.000.000	5.000.000.000	0	1.702.000.000	0	0	0%	1.702.000.000	700.000.000	0	41,13%	1.702.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án mới sẽ bổ sung thêm vốn để khởi công trong tháng 10/2026.		
6	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Mua sắm bàn ghế giáo dục	8160977	4.000.000.000	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	0	0%	4.439.000.000	0	0	0,00%	4.439.000.000	100,00%	Dang điều chỉnh dự án	Vốn kéo dài 2025 chuyển sang 2026 là 439 triệu đồng, KHV 2026 là 4.000 triệu đồng đang trình Sở GDĐT để thời gian thực hiện DA, sau khi được phê duyệt sẽ tổ chức mua sắm trong Quý IV/2026.	Đến ngày 31/12/2026 GN hết vốn kéo dài	
7	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Nhà đa năng trường THPT Ngô Quyền	7824403	3.410.000.000	3.410.000.000	957.000.000	5.800.000.000	0	0	0%	5.800.000.000	5.651.208.000	0	97,43%	5.800.000.000	100,00%	Thanh toán khối lượng hoàn thành	Đã giải ngân 56,51 tỷ, còn lại sẽ giải ngân hết trong tháng 11/2026.		
8	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Sân chơi hoàn trả đoạn Km0-Km3 tuyến đường DT 609 (cũ)	7774223	3.162.000.000	3.162.000.000	0	1.162.000.000	0	0	0%	1.162.000.000	0	0	0,00%	1.162.000.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang trình Sở TC quyết toán, dự kiến GN trong tháng 10/2026		
9	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Trung tâm điều dưỡng người tàn tật tỉnh Quảng Nam - cơ sở 2	7893387	3.000.000.000	3.000.000.000	115.000.000	3.000.000.000	0	0	0%	3.000.000.000	2.348.001.902	0	78,27%	3.000.000.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Kế hoạch vốn còn lại dự kiến giải ngân trong tháng 10/2026		
10	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	HTKT Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 1A	7169383	2.900.000.000	2.900.000.000	0	2.900.000.000	0	0	0%	2.900.000.000	2.000.000.000	0	68,97%	2.900.000.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	KHV còn lại 900tr vốn đến bù, có hồ sơ sẽ giải ngân theo quy định.		
11	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	KDC Phong Bắc 4	7185655	2.000.000.000	2.000.000.000	0	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	0	0	0,00%	100.000.000	100,00%	Dang điều chỉnh dự án	Dự án đang điều chỉnh dự án đầu tư		
12	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	HTKT Khu tái định cư An Hòa 5	7296322	1.467.000.000	1.467.000.000	1.466.195.430	1.202.000.000	0	0	0%	1.202.000.000	0	0	0,00%	1.202.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Vốn đến bù. Dự án giải ngân trong tháng 10/2026. Do đang hoàn thiện dự toán đi dời trạm biến áp		
13	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Đầu tư hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý nước thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành.	8028455	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	0	0	0,00%	100.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Đang nghiệm thu công trình, dự kiến GN trong tháng 10/2026		
14	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Khu TDC Bà Tùng mõ rộng	7091638	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	100,00%	Đã chuyển vốn sang dự án khác	Đã điều chỉnh giảm KHV tại QĐ số 4439/QĐ-UBND ngày 29/9/2026.		
15	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (giai đoạn 1)	7815959	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	0	0	0,00%	100.000.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Vốn quyết toán, đang nộp quyết toán cho Sở Tài chính, dự kiến GN trong tháng 12/2026.		
16	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	HTKT Khu TDC Hòa Liên 4 (giai đoạn 1)	7206010	500.000.000	500.000.000	1.189.779.668	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	100,00%	Đã chuyển vốn sang dự án khác	Đã điều chỉnh giảm KHV về 0 tại QĐ số 3780/QĐ-UBND ngày 20/8/2026		
17	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm	7958809	104.000.000	104.000.000	0	101.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	100,00%	Đã chuyển vốn sang dự án khác	Dự án quyết toán. Đã điều chỉnh giảm KHV tại QĐ số 4439/UBND ngày 29/9/2026.		
18	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	HTKT khu vực phía đông nam nút giao thông Hòa Cẩm (Giai đoạn 1)	7300643	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0%	50.000.000	0	0	0,00%	50.000.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang bàn giao phần KL đã thi công hoàn thành công trình. Sốttr để quyết toán dự án phần đã thi công		
19	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	KDC thu nhập thấp Đồng Trì (giai đoạn 3)	7115554	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0%	50.000.000	0	0	0,00%	50.000.000	100,00%	Dang điều chỉnh dự án	Đang điều chỉnh dự án, dự kiến giải ngân tháng 12/2026		
20	Ban QLDA DTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hòa 4	7046565	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0%	17.000.000	16.919.500	0	99,53%	17.000.000	100,00%	Hoàn thành GN	Đã giải ngân hết trong tháng 9/2026.		

DVT: Đồng

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
38	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phục hồi phát huy giá trị di tích lịch sử Rừng dùn Bày Mầu		3.696.000.000	3.696.000.000	-	3.696.000.000	0	0	0%	3.696.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Wướng đến bù giải tòa, không đủ điều kiện giải ngân.	Điều chỉnh tăng cho dự án: - Tu bổ Đình Thanh Đông: 3.061 triệu đồng - Thăm nhua, chỉnh trang các tuyến đường Khu phố cổ: 31 triệu đồng - Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà Lao Hội An (phần còn lại): 604 triệu đồng	
39	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Nâng cấp, cải tạo Nhà hát Trưng Vương		649.176.262	649.176.262	292.692.800	649.176.262	0	0	0%	649.176.262	0	0	0,00%	649.176.262	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Công trình đang làm hồ sơ Quyết toán.		
	Trung tâm Phát triển quỹ đất	32																		
40	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Đường N10 và Khu dân cư hai bên đường (đoạn Phan Chu Trinh - Nguyễn Thái Học và Hùng Vương - Nguyễn Đình Chiểu		22.000.000.000	22.000.000.000	4.901.737.243	22.000.000.000	0	0	0%	22.000.000.000	0	4.901.737.243	0,00%	22.000.000.000	100,00%	Đề nghị điều chuyển vốn	Đã đề nghị Sở TC trình điều chuyển vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 4,143 tỷ tại CV 2283/TTPTQĐ-VP ngày 17/09/2026 ; dự kiến 31/01/2027 hoàn thành giải ngân		
41	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Vết dân cư, tái định cư và thương mại dịch vụ đường số 4 (Từ nút G30 đi khu kháng chiến Hà Lào) – Giai đoạn I		14.000.000.000	14.000.000.000	373.975.656	14.000.000.000	0	0	0%	14.000.000.000	0	305.056.151	0,00%	9.866.000.000	70,47%	Không nhập nguyên nhân			
42	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư - tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa		10.000.000.000	10.000.000.000	5.362.835.433	10.000.000.000	0	0	0%	10.000.000.000	0	5.362.835.433	0,00%	10.000.000.000	100,00%	Không nhập nguyên nhân			
43	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 2)	7922034	10.000.000.000	10.000.000.000	3.240.461.989	10.000.000.000	0	0	0%	10.000.000.000	0	3.140.461.989	0,00%	397.000.000	3,97%	Đề nghị điều chuyển vốn	Đã đề nghị Sở TC trình điều chuyển vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 9,603 tỷ tại CV 2283/TTPTQĐ-VP ngày 17/09/2026; dự kiến 31/1/2027 hoàn thành giải ngân,	Đã d/c giám vốn còn 397 triệu đồng tại QĐ số 4439/QĐ-UBND ngày 29/9/2026	
44	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Nâng cấp , mở rộng tuyến đường nối QL1 đến đường Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (thuộc tuyến Quốc lộ 40B)		8.343.000.000	8.343.000.000	-	8.343.000.000	0	0	0%	8.343.000.000	8.343.000.000	0	100,00%		0	Hoàn thành GN			
45	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư Đông Nam cầu Kỳ Phú 1&2		6.000.000.000	6.000.000.000	10.017.601.529	6.000.000.000	0	0	0%	6.000.000.000	0	9.917.601.529	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	- Chuyển CĐT về phường Quảng Phú theo QĐ 4156/QĐ-UBND ngày 15/9/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CĐT mới tiếp tục thực hiện		
46	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu tái định cư Tam Anh Nam, giai đoạn 4		5.000.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000	0	0	0%	5.000.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	- Chuyển CĐT về phường Quảng Phú theo QĐ 4156/QĐ-UBND ngày 15/9/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CĐT mới tiếp tục thực hiện		
47	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư phố chợ và Chợ trung tâm huyện (giai đoạn 1)		3.600.000.000	3.600.000.000	556.601.700	3.600.000.000	0	0	0%	3.600.000.000	3.600.000.000	3.883.395.200	100,00%		0	Hoàn thành GN			
48	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư Đồng Hành, xã Điện Minh		3.000.000.000	3.000.000.000	4.704.322.716	3.000.000.000	0	0	0%	3.000.000.000	0	4.368.779.947	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân			
49	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu DC phía Đông chợ Hà Châu, Bình Phú (giai đoạn 1)		2.300.000.000	2.300.000.000	-	2.300.000.000	0	0	0%	2.300.000.000	0	0	0,00%	2.300.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			
50	Trung tâm Phát triển quỹ đất	BT-GPMB Vết công nghiệp dọc 2 bên đường trục chính KCN Thuận Yên		2.000.000.000	2.000.000.000	1.245.692.053	2.000.000.000	0	0	0%	2.000.000.000	0	1.245.692.053	0,00%	2.000.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			
51	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư NTM thôn Tây Giang, xã Bình Sa (phục vụ GPMB dự án cầu Tây Giang)		1.800.000.000	1.800.000.000	-	1.800.000.000	0	0	0%	1.800.000.000	58.210.818	58.210.818	3,23%	1.800.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			
52	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Cầu giao Thủy (Hòa Đồng đi Đại Hiệp)		1.561.000.000	1.561.000.000	-	1.561.000.000	0	0	0%	1.561.000.000	0	0	0,00%	1.561.000.000	1.561.000.000	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án từ 2022, đang chờ chờ quyết toán để chỉ trả cho đơn vị thi công nhà thầu, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.		
53	Trung tâm Phát triển quỹ đất	KDC Trường dạy nghề Bình Nguyên		1.500.000.000	1.500.000.000	-	1.500.000.000	0	0	0%	1.500.000.000	0	0	0,00%	1.500.000.000	100,00%	Đề nghị điều chuyển vốn	Chuyển CĐT về phường.xã theo QĐ 3584/QĐ-UBND ngày 26/8/2026; KBNN đã chuyển dự toán về cho CĐT mới,		
54	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư tổ 7, thôn Bình Giang - Bình Quế (KDC chợ Đa Đa)	7870574	1.500.000.000	1.500.000.000	-	1.500.000.000	0	0	0%	1.500.000.000	0	0	0,00%	590.000.000	39,33%	Đề nghị điều chuyển vốn	Đã đề nghị Sở TC trình điều chuyển vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 910trđ tại CV 2283/TTPTQĐ-VP ngày 17/09/2026; dự kiến 31/1/2027 hoàn thành giải ngân,	Đã d/c giám vốn còn 590 triệu đồng tại QĐ số 4439/QĐ-UBND ngày 29/9/2026	
55	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư - tái định cư Tây Nam Thuận Trà	7859548	1.000.000.000	1.000.000.000	5.810.990.704	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	5.810.990.704	0,00%	500.000.000	50,00%	Đề nghị điều chuyển vốn	Đề nghị Sở TC trình điều chuyển vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 500trđ tại CV 2283/TTPTQĐ-VP ngày 17/09/2026; dự kiến 31/1/2027 hoàn thành giải ngân	Đã d/c giám vốn còn 500 triệu đồng tại QĐ số 4439/QĐ-UBND ngày 29/9/2026	

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
56	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư nông thôn tại thôn thôn Nhì Đình 3, xã Điện Phước để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới		1.000.000.000	1.000.000.000	2.626.082.961	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	2.626.082.961	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	- Chuyển CDT về phường.xã theo QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 04/8/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CDT mới tiếp tục thực hiện		
57	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư mới Phong Thứ		800.000.000	800.000.000	1.898.483.754	800.000.000	0	0	0%	800.000.000	0	1.898.483.754	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	- Chuyển CDT về phường.xã theo QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 04/8/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CDT mới tiếp tục thực hiện		
58	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư chỉnh trang đô thị tại khối phố Thanh Quyết 6, phường Điện Thắng Trung để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng đô thị		769.000.000	769.000.000	-	769.000.000	0	0	0%	769.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	- Chuyển CDT về phường.xã theo QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 04/8/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CDT mới tiếp tục thực hiện		
59	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư nông thôn tại Khu Rộc Mọc, thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới		712.000.000	712.000.000	313.882.072	712.000.000	0	0	0%	712.000.000	0	313.882.072	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân	- Chuyển CDT về phường.xã theo QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 04/8/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CDT mới tiếp tục thực hiện		
60	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư nông thôn tại Khu cày da Thanh Tú, thôn An Thanh, xã Điện Thắng Nam để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới		600.000.000	600.000.000	599.175.000	600.000.000	0	0	0%	600.000.000	0	599.175.000	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	- Chuyển CDT về phường.xã theo QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 04/8/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CDT mới tiếp tục thực hiện		
61	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư nông thôn tại thôn Đa Hoà Bắc (Khu 1), xã Điện Hồng để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới		518.000.000	518.000.000	-	518.000.000	0	0	0%	518.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	- Chuyển CDT về phường.xã theo QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 04/8/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CDT mới tiếp tục thực hiện		
62	Trung tâm Phát triển quỹ đất	KDC NTM tổ 1 thôn Kế Xuyên 2 (GD3)		500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0	0,00%	500.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			
63	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư - tái định cư và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp thành phố Tam Kỳ		450.000.000	450.000.000	-	450.000.000	0	0	0%	450.000.000	0	0	0,00%	450.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			
64	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư chỉnh trang đô thị tại Khối phố Cầu Nhì, phường Điện An để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng đô thị		418.000.000	418.000.000	-	418.000.000	0	0	0%	418.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	- Chuyển CDT về phường.xã theo QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 04/8/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CDT mới tiếp tục thực hiện		
65	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Đầu tư Khu dân cư nông thôn tại thôn Đa Hoà Bắc (Khu 2), xã Điện Hồng để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn mới		300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	0	0	0%	300.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	- Chuyển CDT về phường.xã theo QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 04/8/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CDT mới tiếp tục thực hiện		

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
66	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư chỉnh trang đô thị tại khối phố 5, phường Vĩnh Điện (Từ Khu 1 đến Khu 4) để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị		300.000.000	300.000.000	202.380.247	300.000.000	0	0	0%	300.000.000	0	202.380.247	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân	- Chuyển CĐT về phường,xã theo QĐ3584/QĐ-UBND ngày 26/8/2026; KBNN đã chuyển dự toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị của TTPTQĐ tại CV số 2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. - Đề nghị Sở Tài chính giám dự toán đã cấp cho Trung tâm để chuyển về cho CĐT mới tiếp tục thực hiện		
67	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Trung tâm đón tiếp khách du lịch và bãi đỗ xe tại phường Thanh Hà		248.000.000	248.000.000	-	248.000.000	0	0	0%	248.000.000	247.863.000	247.863.000	99,94%		0	Hoàn thành GN			
68	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu đô thị sinh thái Công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước (phần tôn tạo cảnh quan)		200.000.000	200.000.000	1.700.000.000	200.000.000	0	0	0%	200.000.000	200.000.000	1.482.527.010	100,00%		0	Hoàn thành GN			
69	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường DH12.PN		200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	0	0	0%	200.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Đã đề nghị Sở TC trình điều chuyển vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 200trđ tại CV 2283/TTPTQĐ-VP ngày 17/09/2026; dự kiến 31/1/2027 hoàn thành giải ngân		
70	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Nhà ở công nhân và Khu đô thị liên kế KCN Hoà Khánh (khu đô thị xanh Dragon-Park)		200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	0	0	0%	200.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Đã đề nghị Sở TC trình điều chuyển vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 200trđ tại CV 2283/TTPTQĐ-VP ngày 17/09/2026; dự kiến 31/1/2027 hoàn thành giải ngân		
71	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Khu dân cư nông thôn tái thôn Trung Phú 1 xã Điện Minh để tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới		41.000.000	41.000.000	-	41.000.000	0	0	0%	41.000.000	40.700.000	0	99,27%		0	Hoàn thành GN			
	Phường An Hải	I																		
72	Phường An Hải	Tuyến đường 10,5m đoạn từ đường Hồ Nghinh đến đường Trần Bạch Đằng		20.000.000.000	20.000.000.000	-	20.000.000.000	0	0	0%	20.000.000.000	20.000.000.000	0	100,00%		0				
	Phường An Thắng	II																		
73	Phường An Thắng	Lắp đặt hệ thống Camera an ninh trên địa bàn phường An Thắng		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án tạm dừng, dự kiến điều chuyển KHV trong tháng 10.		
74	Phường An Thắng	tuyến đường từ nhà văn hóa Nhật Đồng Liên (cũ) phường Điện An đến giáp xã Điện Thắng Nam thuộc chương trình kiến cơ hạ tầng đường GTNT giai đoạn 2021-2025		806.840.000	806.840.000	-	806.840.000	0	0	0%	806.840.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Đã thi công hoàn thành, đang lập thủ tục quyết toán dự án để thanh toán 100%.		
75	Phường An Thắng	Đường trục chính GTND-Tuyến từ Thôn Thị Học đến Lê Viết Tiến thuộc chương trình xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đô thị năm 2024.		586.668.200	586.668.200	100.000.000	586.668.200	0	0	0%	586.668.200	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Vướng mặt bằng; Nhà thầu chậm trong công tác lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng.		
76	Phường An Thắng	Tu bổ di tích vụ thảm sát cây đa Dừa		360.955.000	360.955.000	-	360.955.000	0	0	0%	360.955.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Đã ký hợp đồng thi công, tạm ứng và giải ngân hết trong tháng 10.		
77	Phường An Thắng	Nâng cấp, sửa chữa cơ quan Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường An Thắng		300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	0	0	0%	300.000.000	0	0	0,00%	300.000.000	100,00%	Đang điều chỉnh dự án	Dự kiến tháng 10 có phê duyệt điều chỉnh BCKTKT và giải ngân.		
78	Phường An Thắng	Đường giao thông nông thôn; Hàng mục: Đường giao thông từ nhà Trần Trung đến Trần Kiều		204.000.000	204.000.000	-	204.000.000	0	0	0%	204.000.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Kinh phí thừa sau quyết toán.		
79	Phường An Thắng	Nhà bia ghi danh liệt sỹ phường Điện Thắng Trung		174.886.000	174.886.000	-	174.886.000	0	0	0%	174.886.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Đã thi công hoàn thành, đang lập thủ tục quyết toán dự án để thanh toán 100%.		
80	Phường An Thắng	Nâng cấp cải tạo trụ sở làm việc phường DTT; HM: Cải tạo mặt tiền, thay mới gạch trong phòng tầng 1, thay mới trần ở cầu thang, cải tạo phòng họp và các hạng mục khác có liên		150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	0	0	0%	150.000.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Đã thi công hoàn thành, đang lập thủ tục quyết toán dự án để thanh toán 100%.		
81	Phường An Thắng	Đường trục chính GTND-Tuyến đường từ Võ Viết Thứ đến sau Nền thuộc chương trình xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đô thị năm 2024.		128.569.600	128.569.600	70.000.000	128.569.600	0	0	0%	128.569.600	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Đã thi công hoàn thành, đang lập thủ tục quyết toán dự án để thanh toán 100%.		
82	Phường An Thắng	Nâng cấp, mở rộng đường trục chính GTNT, đô thị tại xã Điện Thắng Trung (Tuyến đường Nguyễn Hữu Cồ - Nguyễn Văn Dông)		21.270.575	21.270.575	-	21.270.575	0	0	0%	21.270.575	11.279.000	0	53,03%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Dự án đã quyết toán, số còn lại thừa hủy dự toán		
83	Phường An Thắng	Mương Thoát Nước Từ Công Chảo Thanh Quýt 3 đến QL1A; Hàng mục: Mương thoát nước		4.657.000	4.657.000	-	4.657.000	0	0	0%	4.657.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Kinh Phí thừa sau quyết toán		
	Phường Bàn Thạch	6																0		
84	Phường Bàn Thạch	Đường giao thông từ DT615 đi khu du lịch sinh thái trải nghiệm sông Đầm		2.208.000.000	2.208.000.000	-	2.208.000.000	0	0	0%	2.208.000.000	162.000.000	0	7,34%		0	Đang điều chỉnh dự án	Công trình dừng thi công do vướng mặt bằng. CĐT đã cấp nhật lại DT giá gói thầu và điều chỉnh lại TMDT để tiếp tục thực hiện		
85	Phường Bàn Thạch	Nâng cấp, mở rộng đường bê tông KP Đông Yên - Đông Trà, Đoạn từ đường Tam Kỳ - Phú Ninh cũ đến trường MG Bình Minh cơ sở 2		1.733.769.368	1.733.769.368	1.221.621.632	1.733.769.368	0	0	0%	1.733.769.368	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Vướng mặt bằng; Nhà thầu chậm trong công tác lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng		

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTĐT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTĐT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
86	Phường Bàn Thạch	Đầu tư xây dựng đường gom lõi đi từ mở TDP Thuận Trà		1.440.000.000	1.440.000.000	-	1.440.000.000	0	0	0%	1.440.000.000	0	0	0,00%	0	Chưa có khối lượng thanh toán	Nhằm đảm bảo các quy định về hành lang an toàn nền ảnh hưởng lớn đến diện tích đất hiện nay các hộ dân đang sử dụng. Do đó, các hộ dân không thống nhất việc hiện đất để đầu tư xây dựng công trình mà yêu cầu phải có phương án BT hoặc điều chỉnh giảm mặt cắt ngang của		Đã điều chuyển KHV 1,3 tỷ đồng (KHV còn ai sau điều chỉnh 140 triệu đồng)	
87	Phường Bàn Thạch	Nâng cấp đường bê tông từ công ty Phước Kỳ Nam đến nhà ông Đoàn Tâm, Khối phố Đông Yên		1.422.648.826	1.422.648.826	698.931.174	1.422.648.826	0	0	0%	1.422.648.826	0	0	0,00%	0	Thực hiện thanh quyết toán	Đang hoàn thiện Hồ sơ để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành			
88	Phường Bàn Thạch	Khốp nối hạ tầng khu vực phía Bắc Trung tâm thương mại		500.000.000	500.000.000	107.300.000	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	30.000.000	0	6,00%	0	Đang điều chỉnh dự án	Đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự toán phần khối lượng còn lại để lựa chọn nhà thầu tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện công trình			
89	Phường Bàn Thạch	Công viên cảnh quan ven sông Bàn Thạch (GD 1)		100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	19.000.000	0	19,00%	0	Chưa có khối lượng thanh toán	Phần khối lượng còn lại khoảng 160m2 (hạng mục bãi đỗ xe và điện chiếu sáng) do vướng mặt bằng nhà xây dựng trái phép của hộ bà Đinh Thị Chiến	Thống nhất cho phép đóng, quyết toán dự án hoàn thành	Đã có Công văn số 1351/UBND-BQLDA ngày 06/6/2025 của UBND TP Tam Kỳ (cũ) cho phép quyết toán hợp đồng với đơn vị thi công theo khối lượng đã thực hiện	
Phường Cẩm Lệ				2																
90	Phường Cẩm Lệ	Hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh trên tuyến đường Cầu Đỏ - Túy Loan		6.788.000.000	6.788.000.000	3.746.000.000	6.788.000.000	0	0	0%	6.788.000.000	0	3.238.469.910	0,00%	0	Chưa có khối lượng thanh toán	Vướng GPMB, hết thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng	đề nghị điều chuyển vốn 2026 sang dự án có nhu cầu giải ngân (1.500 triệu đồng)		
91	Phường Cẩm Lệ	Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ		4.645.000.000	4.645.000.000	4.796.842.540	6.645.157.460	0	0	0%	6.645.157.460	0	2.695.200.920	0,00%	0	Chưa có khối lượng thanh toán	Vướng GPMB, hết thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng	đề nghị điều chuyển vốn 2026 sang dự án có nhu cầu giải ngân (1.000 triệu đồng)		
Phường Điện Bàn				8																
92	Phường Điện Bàn	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi		1.000.000.000	1.000.000.000	497.827.000	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
93	Phường Điện Bàn	Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn (Đoạn từ ngã ba Cây Sọp đến ngã ba đường tránh Điện Minh)		728.000.000	728.000.000	-	728.000.000	0	0	0%	728.000.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
94	Phường Điện Bàn	Kè chống sạt lở bờ sông Vĩnh Điện khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi		579.101.000	579.101.000	-	579.101.000	0	0	0%	579.101.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
95	Phường Điện Bàn	Trụ sở công an Điện Minh, HM: giải phóng mặt bằng và san nền		500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
96	Phường Điện Bàn	Nhà xưởng HTX Nông nghiệp Điện Minh I		215.000.000	215.000.000	-	215.000.000	0	0	0%	215.000.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
97	Phường Điện Bàn	Nâng cấp, sửa chữa và cải tạo trường THCS Lý Tự Trọng, HM: nâng cấp sửa chữa mái tôn, trần, lán sơn khối nhà lớp học, hiệu bộ và các hạng mục khác		54.627.000	54.627.000	-	54.627.000	0	0	0%	54.627.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
98	Phường Điện Bàn	Trường THCS Lý Tự Trọng, HM: Nhà vệ sinh Giáo Viên		40.330.000	40.330.000	-	40.330.000	0	0	0%	40.330.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
99	Phường Điện Bàn	Trục chính giao thông nội đồng, HM : Tuyến NDT 06 Bãi Bồi Khúc Lũy- Đông Hành		13.618.000	13.618.000	-	13.618.000	0	0	0%	13.618.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
Phường Điện Bàn Bắc				1																
100	Phường Điện Bàn Bắc	Đường ĐH6,DB nối dài (đoạn cuối tuyến từ DHS.DB đến DHI.DB)		464.000.000	464.000.000	-	464.000.000	0	0	0%	4.000.000.000	205.717.400	205.717.400	5,14%	4.000.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Đã triển khai thi công được khoản 80% giá trị hợp đồng, khối lượng còn lại chưa triển khai do vướng công tác GPMB. Hiện nay đang chờ thẩm tra tiến BT, GPMB cho 10 trường hợp, còn 2 trường hợp tại định cư CN6 đang tiến tục giải quyết		Tạm ứng chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí QLDA; QĐ vốn số 1446/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 của UBND phường Điện Bàn Bắc
Phường Điện Bàn Đông				17																
101	Phường Điện Bàn Đông	Tuyến đường từ nhà ông Bổng đến Điện Nam Trung		21.312.659.000	21.312.659.000	-	21.312.659.000	0	0	0%	21.312.659.000	0	0	0,00%	0	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã đề nghị điều chuyển vốn sang dự án có nhu cầu giải ngân		KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
102	Phường Điện Bàn Đông	Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Điện Ngọc		10.678.703.000	10.678.703.000	-	10.678.703.000	0	0	0%	10.678.703.000	1.420.350.983	0	13,30%	10.678.703.000	100,00%	Đang điều chỉnh dự án	Dự án trước đây được phê duyệt có nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng hiện tại chỉ thực hiện bước kê khai đăng ký. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh lại hạng mục công việc kê khai đăng ký cấp giấy nên chưa thực hiện giải ngân được. Đồng thời dự án được bổ trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất, hiện nay địa phương bị hụt thu nên không có vốn thực để giải ngân		
103	Phường Điện Bàn Đông	Trường Tiểu học Hồ Xuân Hương: Hạng mục: Xây dựng mới 06 phòng học, 02 phòng chức năng, nhà vệ sinh giáo viên, sửa chữa, cải tạo các khối nhà lớp học và các hạng mục liên quan		5.200.000.000	5.200.000.000	-	5.200.000.000	0	0	0%	5.200.000.000	110.168.000	0	2,12%	5.200.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án mới được cấp vốn cuối tháng 7. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thủ tục đầu tư sau khi có vốn nên giải ngân chậm		

STT	Cơ quan, đơn vị địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tài Công văn 8563/UBND-ĐTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-ĐTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
104	Phường Điện Bàn Đông	Đo đạc, xây dựng CSDL, hồ sơ địa chính phường Điện Nam Đông		3.915.384.000	3.915.384.000	-	3.915.384.000	0	0	0%	3.915.384.000	0	0	0,00%	3.915.384.000	100,00%	Dang điều chỉnh dự án	Dự án trước đây được phê duyệt có nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng hiện tại chỉ thực hiện bước kê khai đăng ký. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh lại hạng mục công việc kê khai đăng ký cấp giấy nên chưa thực hiện giải ngân được. Đồng thời dự án được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất, hiện nay địa phương bị hụt thu nên không có vốn thực để giải ngân.		
105	Phường Điện Bàn Đông	Đo đạc, xây dựng CSDL, hồ sơ địa chính phường Điện Nam Trung		2.530.748.000	2.530.748.000	-	2.530.748.000	0	0	0%	2.530.748.000	0	0	0,00%	2.530.748.000	100,00%	Dang điều chỉnh dự án	Dự án trước đây được phê duyệt có nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng hiện tại chỉ thực hiện bước kê khai đăng ký cấp giấy nên chưa thực hiện giải ngân được. Đồng thời dự án được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất, hiện nay địa phương bị hụt thu nên không có vốn thực để giải ngân.		
106	Phường Điện Bàn Đông	Đường từ nhà ông Đinh Thảo đến nhà ông Thân Tiến, phường Điện Nam Đông		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã đề nghị điều chuyển vốn sang dự án có nhu cầu giải ngân		KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng
107	Phường Điện Bàn Đông	Đường từ nhà ông Nhi (giáp đường 773) đến giáp đường DH9, phường Điện Nam Trung		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã đề nghị điều chuyển vốn sang dự án có nhu cầu giải ngân		KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng
108	Phường Điện Bàn Đông	Khu dân cư thôn 1 Điện Dương		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã đề nghị điều chuyển vốn sang dự án có nhu cầu giải ngân		KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng
109	Phường Điện Bàn Đông	Khu dân cư thôn 1 Điện Dương (giai đoạn 2)		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã đề nghị điều chuyển vốn sang dự án có nhu cầu giải ngân		KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng
110	Phường Điện Bàn Đông	Nâng cấp, mở rộng đường 773 (GD)		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã đề nghị điều chuyển vốn sang dự án có nhu cầu giải ngân		KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng
111	Phường Điện Bàn Đông	Tuyến từ đường ĐT 603B đến nhà ông Đinh Phẩm, phường Điện Dương		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%		0	Dang điều chỉnh dự án	Chờ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và TMDT. Đồng thời dự án được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất, hiện nay địa phương bị hụt thu nên không có vốn thực để giải ngân.		
112	Phường Điện Bàn Đông	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Xd 1/500 KDC TTHC phường Điện Nam Đông		834.131.000	834.131.000	-	834.131.000	0	0	0%	834.131.000	0	0	0,00%	834.131.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Đã trình quyết toán, đang chờ Quyết định phê duyệt quyết toán để tái toán dự án		
113	Phường Điện Bàn Đông	Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (TL:1/500) Khu dân cư Thôn 1, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn		700.000.000	700.000.000	-	700.000.000	0	0	0%	700.000.000	20.000.000	0	2,86%	700.000.000	0,00%	Dang điều chỉnh dự án	Chờ điều chỉnh quy hoạch 1/500		
114	Phường Điện Bàn Đông	Trường Tiểu học Hồ Văn Dân		370.000.000	370.000.000	-	370.000.000	0	0	0%	370.000.000	60.267.000	0	16,29%	290.517.183	0,00%	Chưa có khối lượng thanh toán		Thỏa thuận so với quyết toán	
115	Phường Điện Bàn Đông	Đường trục chính CCN Thương Tín		175.000.000	175.000.000	-	175.000.000	0	0	0%	175.000.000	10.663.000	0	6,09%	175.000.000	0,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Chờ phê duyệt quyết toán		
116	Phường Điện Bàn Đông	Đập thời vụ ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện năm 2025		90.342.000	90.342.000	-	90.342.000	0	0	0%	90.342.000	30.000.000	0	33,21%	90.342.000	0,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			
117	Phường Điện Bàn Đông	Di dời ngay các công trình hạ tầng kỹ thuật (Trạm biến áp, trụ điện trung hạ thế, trụ viễn thông) trên địa bàn thị xã		81.000.000	81.000.000	-	81.000.000	0	0	0%	81.000.000	20.000.000	0	24,69%	81.000.000	0,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Chờ phê duyệt quyết toán		
	Phường Hải Châu	3																		
118	Phường Hải Châu	Mở rộng, cải tạo trường mầm non 19/5	8160384	976.000.000	976.000.000		976.000.000	0	0	0%	176.000.000	0	0	0,00%	74.148.000	42,13%	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án đang triển khai công tác GPMB	- Đề nghị Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng sớm hoàn thành công tác thu hồi nhà/đất số 16 Lê Thánh Tôn - Vốn kéo dài của dự án 100 triệu đồng, hiện chưa có dự toán nên không giải ngân được.	176 triệu bao gồm: 100 triệu vốn kéo dài và 76 triệu KHV 26
119	Phường Hải Châu	Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Thanh Thủy	8196486	500.000.000	500.000.000		500.000.000	0	0	0%	177.000.000	176.423.000	0	99,67%	177.000.000	100,00%	Hoàn thành GN			
120	Phường Hải Châu	Mở rộng Trường Mầm non Ánh Hồng	8042348	193.000.000	193.000.000		193.000.000	0	0	0%	193.000.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành GPMB và thi công xong. Hiện đang vướng mắc trong việc phê duyệt chi phí bồi thường giải tỏa đền bù của TTPTOD nên không quyết toán được KP GPMB và dự án không quyết toán được.		Lấy kế giải ngân dự án năm 2025 là 2.547 tỷ đồng
	Phường Hải Vân	4																		
121	Phường Hải Vân	Chợ Hòa Hiệp Bắc		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.009.489.700	0	0	0%	1.009.489.700	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân			
122	Phường Hải Vân	Trung tu, sửa chữa các di tích lịch sử trên địa bàn quận (giai đoạn 2)		505.000.000	505.000.000	-	900.695.000	0	0	0%	900.695.000	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân			
123	Phường Hải Vân	Nâng cấp, sửa chữa các khối nhà làm việc UBND phường Hòa Hiệp Nam		106.000.000	106.000.000	-	106.000.000	0	0	0%	106.000.000	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân			
124	Phường Hải Vân	Cải tạo, sửa chữa Âm linh kim cư phường Hòa Hiệp Bắc		89.000.000	89.000.000	-	183.858.000	0	0	0%	183.858.000	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân			
	Phường Hòa Cường	1																		

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú	
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)					
125	Phường Hòa Cường	Xây mới khối phía Đông và nâng cấp, cải tạo trường tiểu học Lê Đình Chinh		5.000.000	5.000.000		-	5.000.000	0	0	0%	5.000.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Tối hiện tại không có vướng mắc, BQL đang thực hiện các thủ tục phê duyệt KHLCNT, đấu thầu...		
	Phường Hòa Khánh	7																			
126	Phường Hòa Khánh	Trung tâm văn hóa thể thao quận Liên Chiểu (giai đoạn 4)		10.026.000.000	10.026.000.000		-	10.026.000.000	0	0	0%	0	0				0	Tạm dừng dự án	Đã điều chỉnh hết vốn qua các dự án khác		
127	Phường Hòa Khánh	Đường Nam Cao đi Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam		8.406.998.366	8.406.998.366		-	1.063.998.366	0	0	0%	1.063.998.366	0	0	0,00%	302.998.366	28,48%	Đang điều chỉnh dự án	Đang điều chỉnh CTĐT, sẽ điều chỉnh vốn năm 2026 là 761 tr qua dự án khác đợt tới		
128	Phường Hòa Khánh	Nâng cấp, lắp đặt các hạng mục còn thiếu tại bể bơi Trung tâm văn hóa và Thể thao quận		2.051.000.000	2.051.000.000		-	2.051.000.000	0	0	0%	200.000.000	0	0	0,00%	200.000.000	100,00%	Tạm dừng dự án	Đã điều chỉnh hết vốn qua các dự án khác		
129	Phường Hòa Khánh	Tuyến đường liên thôn An Ngãi Tây 2		1.000.000.000	1.000.000.000		-	1.000.000.000	0	0	0%	0	0				0	Thực hiện thanh quyết toán	Đã điều chỉnh hết vốn qua các dự án khác		
130	Phường Hòa Khánh	Cải tạo, sửa chữa trụ sở hội người mù quận Liên Chiểu		500.000.000	500.000.000		-	500.000.000	0	0	0%	0	0				0	Tạm dừng dự án	Đã điều chỉnh hết vốn qua các dự án khác		
131	Phường Hòa Khánh	Xây mới cơ sở Trường Tiểu học tại khu vực Phước Lý phường Hòa Minh (giai đoạn 1)		500.000.000	500.000.000		-	500.000.000	0	0	0%	0	0				0	Tạm dừng dự án	Đã điều chỉnh hết vốn qua các dự án khác		
132	Phường Hòa Khánh	Nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Xuân Phú - Phú Thượng		67.000.000	67.000.000		-	67.000.000	0	0	0%	67.000.000	0	0	0,00%	67.000.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Chờ QĐ phê duyệt quyết toán sẽ giải ngân		
	Phường Hội An Đông	3																			
133	Phường Hội An Đông	Công viên đài tưởng niệm xã Cẩm Thanh		4.814.000.000	4.814.000.000		-	4.814.000.000	0	0	0%	4.814.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Chủ đầu tư nhiều lần dồn đống nhà thầu hoàn thiện hồ sơ QLCL để nghiệm thu hoàn thành nhưng nhà thầu vẫn không thực hiện Đối với phần kế hoạch vốn còn lại xin chiểu chỉnh giảm kế hoạch vốn, điều chỉnh sang công trình khác.		
134	Phường Hội An Đông	Kênh tiêu Sơn Phong - Cẩm Châu		729.000.000	729.000.000		-	959.000.000	0	0	0%	959.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Vướng mắt bằng 02 hồ dân (Mai Đức Thạo; Nguyễn Thị Ai). Đối với phần kế hoạch vốn còn lại xin chiểu chỉnh giảm kế hoạch vốn, điều chỉnh sang công trình khác.		
135	Phường Hội An Đông	Khu công viên biển tại góc giao lộ đường Cửa Đại và Lạc Long Quân		99.000.000	99.000.000		-	99.000.000	0	0	0%	99.000.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn	Vướng công tác giải phóng mặt bằng dự án. Đối với phần kế hoạch vốn còn lại xin chiểu chỉnh giảm kế hoạch vốn, điều chỉnh sang công		
	Phường Hội An Tây	2																			
136	Phường Hội An Tây	Sửa chữa Trụ sở UBND Xã Cẩm Hà		672.701.000	672.701.000		-	672.701.000	0	0	0%	672.701.000	427.500.000	0	63,55%	245.201.000	36,45%	Thực hiện thanh quyết toán	Đã nộp hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt, quyết toán. Đợi có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án rồi mới giải ngân		
137	Phường Hội An Tây	Nâng cấp tuyến đường bê tông tổ 19, Bàu Ốc		350.000.000	350.000.000		-	350.000.000	0	0	0%	350.000.000	0	0	0,00%	153.753.000	43,93%	Thực hiện thanh quyết toán	Đã nộp hồ sơ để trình thẩm tra phê duyệt, quyết toán. Đợi có Giá trị phê duyệt quyết toán dự án rồi mới giải ngân		
	Phường Liên Chiểu	4																			
138	Phường Liên Chiểu	Mạng lưới nhà học cộng đồng trên địa bàn quận Liên Chiểu (giai đoạn 2)	8119986	400.000.000	400.000.000			400.000.000	0	0	0%	400.000.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự án	Công trình tạm dừng do sắp xếp chỉnh quyền 2 cấp theo Công văn số Công văn số 1274/UBND-DTDT ngày 06/03/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng triển khai các dự án xây dựng trụ sở làm việc, dự toán mua sắm tại quận/huyện, xã/phường trên địa bàn thành phố	UBND phường đã có Công văn số 2913/UBND-PKTHITDT ngày 12/09/2026 về việc báo cáo nhu cầu sử dụng nguồn vốn kéo dài năm 2025, chuyển sang năm 2026	
139	Phường Liên Chiểu	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc UBND phường Hòa Khánh Bắc	8087399	152.000.000	152.000.000			152.000.000	0	0	0%	152.000.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự án	Công trình tạm dừng do sắp xếp chỉnh quyền 2 cấp theo Công văn số Công văn số 1274/UBND-DTDT ngày 06/03/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng triển khai các dự án xây dựng trụ sở làm việc, dự toán mua sắm tại quận/huyện, xã/phường trên địa bàn thành phố	UBND phường đã có Công văn số 2913/UBND-PKTHITDT ngày 12/09/2026 về việc báo cáo nhu cầu sử dụng nguồn vốn kéo dài năm 2025, chuyển sang năm 2026	
140	Phường Liên Chiểu	Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh thiên tai tại thôn Quan Nam 1, xã Hoà Liên	8128790	90.455.000	90.455.000			90.455.000	0	0	0%	90.455.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự án	Công trình tạm dừng do sắp xếp chỉnh quyền 2 cấp theo Công văn số Công văn số 1274/UBND-DTDT ngày 06/03/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng triển khai các dự án xây dựng trụ sở làm việc, dự toán mua sắm tại quận/huyện, xã/phường trên địa bàn thành phố	UBND phường đã có Công văn số 2913/UBND-PKTHITDT ngày 12/09/2026 về việc báo cáo nhu cầu sử dụng nguồn vốn kéo dài năm 2025, chuyển sang năm 2026	
141	Phường Liên Chiểu	Mua sắm thiết bị cấp Tiểu học và cấp THCS - UBND quận Liên Chiểu (giai đoạn 1)	8062415	50.000.000	50.000.000			50.000.000	0	0	0%	50.000.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự án	Công trình tạm dừng do sắp xếp chỉnh quyền 2 cấp theo Công văn số Công văn số 1274/UBND-DTDT ngày 06/03/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng triển khai các dự án xây dựng trụ sở làm việc, dự toán mua sắm tại quận/huyện, xã/phường trên địa bàn thành phố	UBND phường đã có Công văn số 2913/UBND-PKTHITDT ngày 12/09/2026 về việc báo cáo nhu cầu sử dụng nguồn vốn kéo dài năm 2025, chuyển sang năm 2026	
	Phường Ngũ Hành Sơn	3																			
142	Phường Ngũ Hành Sơn	Cải tạo vỉa hè đường Lê Quang Đạo (đoạn từ nút giao với Ngõ Thỉ Sĩ đến Phan Tử)	8133976	1.000.000.000	1.000.000.000		-	1.000.000.000	0	0	0%	413.024.000	0	0	0,00%	413.024.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Đang thực hiện các bước tiếp theo	KHV sau điều chỉnh 413 triệu đồng	

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
143	Phường Ngũ Hành Sơn	Chợ Đồng Hải (giai đoạn 1)	7523631	1.000.000.000	1.000.000.000	2.788.000.000	1.000.000.000	0	0	0%	0	0		0	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn sang dự án khác		Điều chuyển KHV còn 0 đồng	
144	Phường Ngũ Hành Sơn	Nâng cấp, cải tạo đường và mương thoát nước tổ 29 phường Mỹ An	8134910	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	507.783.000	507.783.000	0	100,00%	0	Hoàn thành GN	Dự án đã được phê duyệt quyết toán và giải ngân theo giá trị được phê duyệt. Số kế hoạch vốn còn lại được điều chuyển sang dự án khác		KHV sau điều chỉnh 508 triệu đồng	
Phường Tam Kỳ		4																		
145	Phường Tam Kỳ	Trường THCS Lê Hồng Phong	8024574	5.000.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000	0	0	0%	5.000.000.000	1.045.000.000	0	20,90%	5.000.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Tháng 5/2026 bố trí vốn. Đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp phần bổ sung, chuẩn bị khởi công đầu tháng 10/2026	Đón đốc đẩy nhanh tiến độ dự án để giải ngân hoàn thành. Đang làm thủ tục tạm ứng cho nhà thầu thi công	Dự án chuyển tiếp theo QĐ 3347
146	Phường Tam Kỳ	Trục đường chính khối phố Đồng Sim (giai đoạn 2)	7977656	650.000.000	650.000.000	-	250.000.000	0	0	0%	0	0		0	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Do vướng giải phóng mặt bằng	Đang hoàn thiện thủ tục điều chuyển vốn sang dự án có khối lượng hoàn thành	Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh bằng 0	
147	Phường Tam Kỳ	Chỉnh trang khu trường kỹ thuật - nghiệp vụ giao thông (cũ)	7912482	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	170.000.000	0	34,00%	500.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Do vướng giải phóng mặt bằng	Đang rà soát thanh toán công nợ 200 triệu. Đề xuất điều chuyển qua dự án khác có khối lượng giải ngân 300 triệu	Dự án chuyển tiếp theo QĐ 3347
148	Phường Tam Kỳ	Nhà sinh hoạt văn hóa khối phố 5	7788225	275.000.000	275.000.000	-	275.000.000	0	0	0%	275.000.000	0	0	0,00%	275.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Đang thực hiện công tác GPMB	Đón đốc đẩy nhanh tiến độ dự án để giải ngân hoàn thành	Thuộc nguồn vốn 2025 kéo dài
Phường Thanh Khê		1																		
149	Phường Thanh Khê	Nâng cấp hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng tuyến đường Phan Thanh		350.000.000	350.000.000	-	350.000.000	0	0	0%	350.000.000	170.917.362	0	48,83%	0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Đã giải ngân 100% số quyết toán, vốn dự đv chuyển qua các khác để thanh toán			
Xã Chiên Đàn		7																		
150	Xã Chiên Đàn	Nâng cấp, cải tạo các nhà văn hóa thôn		700.000.000	700.000.000	-	700.000.000	0	0	0%	700.000.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
151	Xã Chiên Đàn	Đường cứu hộ và kẻ sạt lở sông La Ngà		573.200.000	573.200.000	-	573.200.000	0	0	0%	573.200.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
152	Xã Chiên Đàn	Tiểu hoa viên trung tâm thị trấn Phú Thịnh		312.738.000	312.738.000	-	312.738.000	0	0	0%	312.738.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
153	Xã Chiên Đàn	Đường N18 khu TDC huyện Phú Ninh (đường vào khối Dân vận Mặt trận và Đài truyền thanh)		107.000.000	107.000.000	-	107.000.000	0	0	0%	107.000.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
154	Xã Chiên Đàn	Kiến cổ hóa kênh mương loại III (Tuyến từ đồng Cai Lễ - đồng Bàu Tàu) thôn Thanh Hòa		85.947.000	85.947.000	-	85.947.000	0	0	0%	85.947.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
155	Xã Chiên Đàn	Kênh từ Đường Trần Hoàn đến nhà ông Thắng khối phố Tam Cẩm		33.980.315	33.980.315	-	33.980.315	0	0	0%	33.980.315	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
156	Xã Chiên Đàn	Bê tông hóa GTNT năm 2014		32.884.000	32.884.000	-	32.884.000	0	0	0%	32.884.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
Xã Điện Bàn Tây		3																		
157	Xã Điện Bàn Tây	Nhà lưu niệm Chi sĩ Trần Quý Cáp		700.000.000	700.000.000	-	700.000.000	0	0	0%	700.000.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
158	Xã Điện Bàn Tây	Tuyến đường từ Đồng Cửa đi đò bà Sứ 9		183.253.000	183.253.000	-	183.253.000	0	0	0%	183.253.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
159	Xã Điện Bàn Tây	Kênh từ TB Hà Đông đến cống Điện TB Hà Đông		141.288.000	141.288.000	-	141.288.000	0	0	0%	141.288.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
Xã Đông Giang		8																		
160	Xã Đông Giang	Tuyến đường trung tâm xã A Rooi (Giai đoạn 1); Lý trình: Điểm đầu từ hồ ông A Lăng Hum thôn Dung đến Km0+700. Hạng mục: Nền đường và hệ thống thoát nước)		194.766.000	194.766.000	-	194.766.000	0	0	0%	194.766.000	0	0	0,00%	194.766.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Hồ sơ tiếp nhận của xã cũ; do xã cũ giải ngân nguồn ngân sách trung ương vượt so với giá trị quyết toán nên phải thu hồi giá trị giải ngân vượt; đồng thời cũng có chứng từ để tiếp tục thanh toán		
161	Xã Đông Giang	Tuyến đường trung tâm xã A Rooi (điểm đầu từ Km0+700 đến Km1+500). Hạng mục: Nền đường và cống)		176.279.000	176.279.000	-	176.279.000	0	0	0%	176.279.000	0	0	0,00%	176.279.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Hồ sơ tiếp nhận của xã cũ; do xã cũ giải ngân nguồn ngân sách trung ương vượt so với giá trị quyết toán nên phải thu hồi giá trị giải ngân vượt; đồng thời cũng có chứng từ để tiếp tục thanh toán		
162	Xã Đông Giang	Đường trung tâm xã (Điểm đầu km0+700 đến km1+500)		95.673.000	95.673.000	-	95.673.000	0	0	0%	95.673.000	0	0	0,00%	95.673.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Hồ sơ tiếp nhận của xã cũ; do xã cũ giải ngân nguồn ngân sách trung ương vượt so với giá trị quyết toán nên phải thu hồi giá trị giải ngân vượt; đồng thời cũng có chứng từ để tiếp tục thanh toán		
163	Xã Đông Giang	Thủy lợi A Roong, xã A Rooi		26.878.000	26.878.000	-	26.878.000	0	0	0%	26.878.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Không thể giải ngân Chi phí thẩm tra quyết toán, lệ phí thẩm định BCKTKT, chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện cũ và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện cũ do không còn đơn vị thụ hưởng theo Công văn số 12843/STC-DT ngày 16/9/2026 của		
164	Xã Đông Giang	Đường GTNT từ đường 14G ngay tại nhà ông Pơ Loong Tách đến nhà ông Brieu Nhả, hạng mục: Bê tông hóa mặt đường		18.468.000	18.468.000	-	18.468.000	0	0	0%	18.468.000	13.577.000	0	73,52%	4.891.000	26,48%	Thủ tục thanh toán	Không thể giải ngân Chi phí thẩm tra quyết toán, lệ phí thẩm định BCKTKT, chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện cũ và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện cũ do không còn đơn vị thụ hưởng theo Công văn số 12843/STC-DT ngày 16/9/2026 của		

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
165	Xã Đông Giang	Thủy lợi suối Mơ Túc, cánh đồng Arch, xã Tà Lu		9.066.000	9.066.000	-	9.066.000	0	0	0%	9.066.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Không thể giải ngân Chi phí tham tra quyết toán, lệ phí thẩm định BCKTKT, chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện cũ và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện cũ do không còn đơn vị thu hưởng theo Công văn số 17843/SCT-ĐT nước/16/9/2026 của		
166	Xã Đông Giang	Hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang		5.647.500	5.647.500	-	5.647.500	0	0	0%	5.647.500	0	0	0,00%	0	0	Để nghị điều chuyển vốn	Vốn chưa được thực hiện, đang xin thành phố điều chỉnh sang hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân của xã A Rooi và xã Tà Lu cũ (Tờ trình số 137/TT-UBND ngày 31/7/2026 của xã Đông Giang) để thanh toán dứt điểm cho người dân.		
167	Xã Đông Giang	Hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi giai đoạn 2021-2025 tại xã Za Hung, huyện Đông Giang		418.000	418.000	-	418.000	0	0	0%	418.000	0	0	0,00%	0	0	Để nghị điều chuyển vốn	Vốn chưa được thực hiện, đang xin thành phố điều chỉnh sang hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân của xã A Rooi cũ (Tờ trình số 137/TT-UBND ngày 31/7/2026 của xã Đông Giang) để thanh toán dứt điểm cho		
Xã Đức Phú3																				
168	Xã Đức Phú	Kiến cổ hoả đường GTNT năm 2022 xã Tam Sơn -Tuyên : Thuận Yên Tây đi Mỹ Đồng		1.179.535.000	1.179.535.000	-	1.179.535.000	0	0	0%	1.179.535.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			
169	Xã Đức Phú	Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ; hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và san nền (cơ sở Thuận Yên Tây)		700.000.000	700.000.000	-	700.000.000	0	0	0%	700.000.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			
170	Xã Đức Phú	Cầu Giao Thủy và đường dẫn		100.000.000	100.000.000	-	837.000.000	0	0	0%	837.000.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			
Xã Duy Xuyên1																				
171	Xã Duy Xuyên	Đường giao thông nông thôn xã Duy Trung năm 2022; Hạng mục: Bê tông hóa mặt đường		264.000.000	264.000.000	-	264.000.000	0	0	0%	264.000.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Đang chờ phê duyệt quyết toán (giá trị thực hiện gói thầu thi công xây dựng giảm so với giá trị hợp đồng). Cam kết thực hiện giải ngân trong tháng 10/2026.		
Xã Gò Nổihiệp																				
172	Xã Gò Nổi	Điện thủy lợi hồ đất màu bãi bồi An Hà		195.065.000	195.065.000	-	195.065.000	0	0	0%	195.065.000	0	0	0,00%	195.065.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán		Dự án tổ chức nghiệm thu để đưa vào sử dụng, cam kết giải ngân trước ngày 10/10/2026	
173	Xã Gò Nổi	Nâng cấp,mở rộng trục chính GTNT, đô thị tại xã Điện Trung (Tuyến đường Hồ Việt Sư (ĐH 10) - Truơng Thị Nhân		158.462.000	158.462.000		158.462.000	0	0	0%	158.462.000	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân			
Xã Hiệp Đức28																				
174	Xã Hiệp Đức	Cầu Trà Ly, thôn Trà Linh Tây, xã Hiệp Đức	8203356	7.000.000.000	7.000.000.000	-	7.000.000.000	0	0	0%	7.000.000.000	718.000.000	0	10,26%	7.000.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Mới được bổ sung dự án và vốn trong tháng 7. Đã thanh toán chi phí tư vấn, đang lập thủ tục đấu thầu thi công xây dựng		
175	Xã Hiệp Đức	Khu tái định cư dọc đường bao phía Bắc, thị trấn Tân Bình (giai đoạn I)	8203356	3.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0%	3.000.000.000	0	0	0,00%	3.000.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Vướng bồi thường		
176	Xã Hiệp Đức	Xây dựng công viên cây xanh chuyển để trước trường THPT Hiệp Đức	8184182	2.500.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000	0	0	0%	2.500.000.000	156.000.000	0	6,24%	2.500.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Đã chuyển tiếp, tiếp nhận từ Ban tình, mới được cân đối bố trí vốn NSX tháng 8. Hiện đã giải ngân CP tư vấn. Đã ký HDXD, đang tạm ứng		
177	Xã Hiệp Đức	Nghĩa trang nhân dân thôn Nhi Lâm, xã Quế Lưu	8094969	1.289.244.000	1.289.244.000	-	1.289.244.000	0	0	0%	1.289.244.000	0	0	0,00%	1.289.244.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Đã nhận bàn giao từ xã, mới điều chỉnh quy mô để phù hợp với nhu cầu, mới ký HDXL, Nhà thầu đang thi công, chưa có khối lượng		
178	Xã Hiệp Đức	Khu công viên trung tâm thị trấn Tân Bình (GD1)	7950368	1.000.000.000	1.000.000.000	564.000.000	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%	1.000.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Vướng bồi thường		
179	Xã Hiệp Đức	Nghĩa trang nhân dân thôn Nhất Mỹ, xã Quế Lưu	8092646	895.700.000	895.700.000	-	895.700.000	0	0	0%	895.700.000	190.000.000	190.000.000	21,21%	895.700.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Mới điều chỉnh thời gian TC, thi công lại tháng 7/2026 khi có chủ trương sau thời gian tạm dừng thực hiện CQ địa phương 2 cấp. Nhà thầu đang thi công		
180	Xã Hiệp Đức	Sửa chữa hội trường Nhà văn hóa huyện	8129488	732.679.000	732.679.000	-	732.679.000	0		0%	732.679.000	0	0	0,00%	732.679.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Mới điều chỉnh thời gian TC, thi công lại tháng 7/2026 khi có chủ trương sau thời gian tạm dừng thực hiện CQ địa phương 2 cấp. Nhà thầu đang thi công		
181	Xã Hiệp Đức	Sửa chữa nhà thi đấu đa năng huyện	8128159	722.000.000	722.000.000	-	722.000.000	0	0	0%	722.000.000	0	0	0,00%	722.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Mới điều chỉnh thời gian TC, thi công lại tháng 7/2026 khi có chủ trương sau thời gian tạm dừng thực hiện CQ địa phương 2 cấp. Nhà thầu đang thi công		
182	Xã Hiệp Đức	Đường từ Hạt Kiểm lâm (cũ) đến Trường THCS Phan Bội Châu	8092724	700.000.000	700.000.000	1.028.000.000	700.000.000	0	0	0%	700.000.000	0	0	0,00%	700.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Vướng mặt bằng		
183	Xã Hiệp Đức	Nâng cấp, mở rộng nghĩa trang nhân dân Già Bung (Nghĩa trang Nhân dân thôn 3 cũ)	8092722	600.000.000	600.000.000	-	200.000.000	Hiện đã	0	0%	200.000.000	146.000.000	146.000.000	73,00%	200.000.000	100,00%	Không nhập nguyên nhân	Vướng quy hoạch, chờ điều chỉnh. Hiện đã triển khai thi công và tạm ứng		
184	Xã Hiệp Đức	Nghĩa trang nhân dân thị trấn Tân An (giai đoạn II)	7974914	501.164.000	501.164.000	427.000.000	501.164.000	0	0	0%	501.164.000	376.946.000	0	75,21%	501.164.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Đã giải ngân		

STT	Cơ quan, đơn vị địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-ĐTDT ngày 18/9/2026					Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)					
185	Xã Hiệp Đức	Đường từ trường Lê Văn Tám đi công viên trung tâm thị trấn	7896952	500.000.000	500.000.000		-	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0	0,00%	500.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án triển khai thi công chậm do nhà thầu khó khăn về tài chính		
186	Xã Hiệp Đức	Cổng Đùi Roc và đường dẫn xã thôn Tam Tú xã Quế Lưu		409.980.000	409.980.000		-	409.980.000	0	0	0%	409.980.000	0	0	0,00%	409.980.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
187	Xã Hiệp Đức	Mở rộng mặt đường tuyến trục chính thôn 4 (thôn Phú Nhôm)		204.400.000	204.400.000		-	204.400.000	0	0	0%	204.400.000	0	0	0,00%	204.400.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			
188	Xã Hiệp Đức	BTH đường ngõ xóm xã Quế Lưu năm 2023		185.299.000	185.299.000		-	185.299.000	0	0	0%	185.299.000	0	0	0,00%	185.299.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
189	Xã Hiệp Đức	Mở rộng mặt đường tuyến đường Ba Lức, thôn Nhất Mỹ		137.480.000	137.480.000		-	137.480.000	0	0	0%	137.480.000	0	0	0,00%	137.480.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			
190	Xã Hiệp Đức	Nghĩa trang nhân dân thôn Tân Thuận		131.039.000	131.039.000		-	131.039.000	0	0	0%	131.039.000	0	0	0,00%	131.039.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Nhà thầu chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán		
191	Xã Hiệp Đức	BTH đường ngõ xóm xã Quế Lưu (đợt 2)		121.062.000	121.062.000		-	121.062.000	0	0	0%	121.062.000	0	0	0,00%	121.062.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
192	Xã Hiệp Đức	BTH đường ngõ xóm xã Quế Lưu (đợt 3)		87.687.000	87.687.000		-	87.687.000	0	0	0%	87.687.000	0	0	0,00%	87.687.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
193	Xã Hiệp Đức	Khu vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi thôn Nhất Mỹ		87.500.000	87.500.000		-	87.500.000	0	0	0%	87.500.000	0	0	0,00%	87.500.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
194	Xã Hiệp Đức	Mở rộng mặt đường tuyến đường bao Trường Mầm giáo Bình Minh, thôn Nhì Lưu		78.360.000	78.360.000		-	78.360.000	0	0	0%	78.360.000	0	0	0,00%	78.360.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			
195	Xã Hiệp Đức	Kiến cổ hóa kênh từ Bà Thiên di Cây Đa		78.310.000	78.310.000		-	78.310.000	0	0	0%	78.310.000	0	0	0,00%	78.310.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
196	Xã Hiệp Đức	Khu vui chơi, giải trí và thể dục cho trẻ em và người cao tuổi thôn Tam Tú		73.900.000	73.900.000		-	73.900.000	0	0	0%	73.900.000	0	0	0,00%	73.900.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
197	Xã Hiệp Đức	Đường DH gần nhà ông Hai sang xóm ông Dương Quang Tiến xã Quế Lưu		61.929.000	61.929.000		-	61.929.000	0	0	0%	61.929.000	0	0	0,00%	61.929.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
198	Xã Hiệp Đức	Bê tông hóa đường ngõ xóm năm 2024		53.772.000	53.772.000		-	53.772.000	0	0	0%	53.772.000	0	0	0,00%	53.772.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
199	Xã Hiệp Đức	Bê tông hóa tuyến đường đi khu di tích Khe Hương		38.612.000	38.612.000		-	38.612.000	0	0	0%	38.612.000	0	0	0,00%	38.612.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
200	Xã Hiệp Đức	Lắp đặt hệ thống Camera an ninh, xã Quế Lưu		33.688.000	33.688.000		-	33.688.000	0	0	0%	33.688.000	0	0	0,00%	33.688.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
201	Xã Hiệp Đức	Nâng cấp mặt đường các tuyến đường GINT (Tuyến Ba Lức và Tuyến đi trường mẫu giáo Bình Minh)		20.109.000	20.109.000		-	20.109.000	0	0	0%	20.109.000	0	0	0,00%	20.109.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			
	Xã Hòa Vang	1																			
202	Xã Hòa Vang	Khu trung bày, giới thiệu nông sản, quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư nông nghiệp Hòa Vang		2.210.000.000	2.210.000.000		-	5.320.000.000	0	0	0%	2.210.000.000	1.846.928.000	74.000.000	83,57%	2.210.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	ĐA mới chi trả GPMB, đang triển khai các hạng mục còn lại		
	Xã Khâm Đức	2																			
203	Xã Khâm Đức	Đường HCM nối khu sản xuất Krung - Krang xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn	7983260	2.695.034.000	2.695.034.000		-	1.603.034.000	0	0	0%	1.603.034.000	240.000.000	0	14,97%	1.603.034.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Thời tiết không đảm bảo, mưa nhiều nên không thể triển khai nền mặt đường	Giấy phép thi công Được Khu Quản lý đường bộ III cấp đến 20/10/2026; nếu thời tiết không đảm bảo kinh tế nghi quan tâm gia hạn để thi công hoàn thiện công trình	Khối lượng xây lắp đến hiện tại đạt 96,6%
204	Xã Khâm Đức	Trụ sở Công an xã Phước Xuân	7004692	941.327.000	941.327.000		-	941.327.000	0	0	0%	941.327.000	0	0	0,00%	941.327.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án tạm dừng khi triển khai chính quyền địa phương 02 cấp và được UBND thành phố thống nhất tiếp tục triển khai tại Công văn số 9123/UBND-ĐTDT ngày 11/9/2026. CĐT đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai hoàn thành công trình	Kinh tế nghi tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện dự án sang năm 2027	
	Xã La Ê	1																			
205	Xã La Ê	Khu văn hóa thể thao thôn Đắc Ngol, xã La Ê		539.000.000	539.000.000		-	539.000.000	0	0	0%	539.000.000	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân			
	Xã Lãnh Ngọc	1																			
206	Xã Lãnh Ngọc	Kê Khu trung tâm hành chính xã Lãnh Ngọc (Đồi Phương Đông)		5.020.000.000	5.020.000.000		-	2.520.789.000	0	0	0%	2.520.789.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Đang thực hiện công tác BT, GPMB nên chưa triển khai thi công	Đẩy nhanh công tác BT, phối hợp với Mặt trận, đoàn thể vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng để tổ chức triển khai thi công	
	Xã Nam Phước	1																			
207	Xã Nam Phước	Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến trung tâm thể thao huyện		2.065.065.000	2.065.065.000		-	2.065.065.000	0	0	0%	2.065.065.000	0	0	0,00%		0	Đang điều chỉnh dự án	UBND TP có Công văn 9840 /UBND-STC ngày 30/9/2026 thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện nay, UBND xã đang tham định phê duyệt DC, BS Chủ trương đầu tư và dự án		
	Xã Nam Trà My	1																			

STT	Cơ quan, đơn vị địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
208	Xã Nam Trà My	Trụ sở làm việc HDND và UBND huyện Nam Trà My		21.901.800.000	21.901.800.000	-	21.901.800.000	0	0	0%	21.901.800.000	21.901.800.000	0	100,00%		0	Hoàn thành GN	Đư ản sai sót trong quá trình nhập liệu giải ngân, thực tế KHV từ lúc khởi công cho đến nay 26.080.055.000đ đã giải ngân 21.901.800.000đ		
	Xã Nông Sơn	34																		
209	Xã Nông Sơn	Đường tránh lĩ đoàn tñ CK55 đi cầu Dõng Miếu		10.285.441.000	10.285.441.000	4.628.350.000	10.285.441.000	0	0	0%	0	0				0	Đã chuyển vốn sang dự ản khác	Vốn kéo dài 10,285 tỷ đã được thu hồi tại QĐ 3407_03/8/2026		
210	Xã Nông Sơn	Kiến cõ hóa tuyến DH6.NS		8.968.125.000	8.968.125.000	-	8.968.125.000	0	0	0%	8.968.125.000	0	0	0,00%		0	Đề nghị điều chuyển vốn		Điều chuyển vốn sang thực hiện dự ản thuộc danh mục đầu tư mới của địa phương	
211	Xã Nông Sơn	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ DH14 đến Nam Hồ Sen		4.000.000.000	4.000.000.000	2.066.000.000	4.000.000.000	0	0	0%	4.000.000.000	0	0	0,00%		0	Chưa cõ khối lượng thanh toán	Đề xuất điều chuyển sang thanh toán khối lượng hoàn thành quyết toán công trình cùm Công nghiệp Nông Sơn và mở rộng trường MG Hướng Dương tổng số tiền 1.199.747.000 đồng. Số còn lại để xuất nộp trả ngân sách thành phố.		
212	Xã Nông Sơn	Xây dựng tuyến đường ĐT611 nước nông đi thôn Lộc Dõng và cõng thoát nước		3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	0	0	0%	3.000.000.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự ản	Đư ản không thực hiện được do ản không đồng ý hiện đất	Điều chuyển vốn sang thực hiện dự ản thuộc danh mục đầu tư mới của địa phương	
213	Xã Nông Sơn	Khắc phục sạt lở bờ kờ Đình Bà Thu Bõn		934.929.000	934.929.000	-	934.929.000	0	0	0%	934.929.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự ản	Đư ản không cõ khả năng thực hiện	Điều chuyển vốn sang thực hiện dự ản thuộc danh mục đầu tư mới của địa phương	
214	Xã Nông Sơn	Nâng cấp tuyến đường giao thông từ QL 14H đến đường vào kho ản CK55		891.849.000	891.849.000	1.922.000.000	891.849.000	0	0	0%	891.849.000	0	0	0,00%		0	Chưa cõ khối lượng thanh toán	Do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng		
215	Xã Nông Sơn	Nhà thi đấu đa năng huyện Nông Sơn		500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Đư ản đang chờ nghiệm thu phê duyệt quyết toán		
216	Xã Nông Sơn	Nâng cấp hệ thống các tuyến GTNT trên địa bàn thị trấn		305.616.000	305.616.000	-	305.616.000	0	0	0%	305.616.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự ản	Đư ản không cõ khả năng thực hiện	Điều chuyển vốn sang thực hiện dự ản thuộc danh mục đầu tư mới của địa phương	
217	Xã Nông Sơn	Dựng bia Di tích Hang Hồ Lũ		280.000.000	280.000.000	-	280.067.000	0	0	0%	280.067.000	0	0	0,00%	280.067.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Công trình đang trình phê duyệt quyết toán, giải ngân 100% trong tháng 10/2026.		
218	Xã Nông Sơn	Bê tông hoá GTNT xã Quế Lộc		270.000.000	270.000.000	-	270.000.000	0	0	0%	270.000.000	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân	Đư ản nhận từ UBND xã cũ còn thiếu hồ sơ		
219	Xã Nông Sơn	Dựng Bia di tích Căn cứ Tân tỉnh Trung Lộc		216.000.000	216.000.000	-	215.983.000	0	0	0%	215.983.000	0	0	0,00%	215.983.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Công trình đang trình phê duyệt quyết toán, giải ngân 100% trong		
220	Xã Nông Sơn	Đường GTNT vào Gò Tranh TDP Trung Hạ		186.300.000	186.300.000	-	186.300.000	0	0	0%	186.300.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự ản	Đư ản không cõ khả năng thực hiện	Điều chuyển vốn sang thực hiện dự ản thuộc danh mục đầu tư mới của địa phương	
221	Xã Nông Sơn	Đường bao sân vận động Nông Sơn		151.084.000	151.084.000	-	151.084.000	0	0	0%	151.084.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự ản	Đư ản không cõ khả năng thực hiện	Điều chuyển vốn sang thực hiện dự ản thuộc danh mục đầu tư mới của địa phương	
222	Xã Nông Sơn	Đường giao thông từ nhà ông Dõng đến nhà ông Khiêm		125.000.000	125.000.000	-	125.000.000	0	0	0%	125.000.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đã thực hiện nộp trả thành phố		
223	Xã Nông Sơn	Khõp nối các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã		95.825.000	95.825.000	-	95.825.000	0	0	0%	95.825.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Đư ản xong, hết nhiệm vụ chi đã thực hiện nộp trả thành phố		
224	Xã Nông Sơn	Nghĩa trang Đại Bình. Hàng mục: san nền, hệ thống thoát nước, kờ chắn		95.324.000	95.324.000	-	95.324.000	0	0	0%	95.324.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Đư ản xong, hết nhiệm vụ chi đã thực hiện nộp trả thành phố		
225	Xã Nông Sơn	Cầu máng thủy lợi kết hợp với cầu dân sinh thôn Lộc Trung		94.634.000	94.634.000	-	28.634.000	0	0	0%	28.634.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Đư ản xong, hết nhiệm vụ chi đã thực hiện nộp trả thành phố		
226	Xã Nông Sơn	Nâng cấp đường vào Hồ Cãi		94.000.000	94.000.000	-	94.000.000	0	0	0%	94.000.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Đang chờ hồ sơ thanh toán		
227	Xã Nông Sơn	Xây dựng trạm bơm cầu Gò Thổ thôn Bình ản		88.615.000	88.615.000	-	88.615.000	0	0	0%	88.615.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đang trình thu hồi		
228	Xã Nông Sơn	Nghĩa trang Gò Trại thôn Lộc Tây		47.000.000	47.000.000	-	47.000.000	0	0	0%	47.000.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đang trình thu hồi		
229	Xã Nông Sơn	Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Nhị đến ngã tư nhà ông Lang thôn Tân Phong		41.630.000	41.630.000	-	41.630.000	0	0	0%	41.630.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đang trình thu hồi		
230	Xã Nông Sơn	Đường điện chiếu sáng từ ngã 4 Trung Viên (cũ) đến giáp đường DH7 Phước Viên		39.612.000	39.612.000	-	39.612.000	0	0	0%	39.612.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân sách		
231	Xã Nông Sơn	Đường Giao thông nội đồng, đồng ao ao thôn Bình ản		38.629.000	38.629.000	-	38.629.000	0	0	0%	38.629.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đang trình thu hồi		
232	Xã Nông Sơn	Kênh rợ Ông Hòn thôn Lộc Dõng xã Quế Lộc		38.000.000	38.000.000	-	38.000.000	0	0	0%	38.000.000	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân	Nhận bàn giao của xã cũ, thiếu hồ sơ chưa quyết toán được		
233	Xã Nông Sơn	Đường Giao thông nội đồng, đồng Kờ thôn Bình ản		35.513.000	35.513.000	-	35.513.000	0	0	0%	35.513.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân sách		

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú	
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)					
234	Xã Nông Sơn	Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nông Sơn, HM: CT NC sân nền, bồn hoa, cây xanh; SC TR công ngõ;SC nhà đặt bia,nhà VS,dài tường niệm;XC cột cờ;HT chiếu sáng;mương thoát nước		34.000.000	34.000.000	-	33.728.000	0	0	0%	33.728.000	0	0	0,00%	33.728.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Công trình đã quyết toán, đang chuyển tiền đơn vị tư vấn, hoàn thành trong tháng 10/2026			
235	Xã Nông Sơn	Kênh Rộc bà Nhiều thôn Lộc Đông xã Quế Lộc		30.000.000	30.000.000		30.000.000	0	0	0%	30.000.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Nhận bàn giao của xã cũ, thiếu hồ sơ chưa quyết toán được			
236	Xã Nông Sơn	Hoàn thổ, cải tạo, chống sạt lở phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản tại khu vực dự án nhà máy gạch không nung TDP Trung An, thị trấn Trung Phước		14.292.000	14.292.000	-	14.292.000	0	0	0%	14.292.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân sách			
237	Xã Nông Sơn	Kênh đồng Miếu trạm bơm máy nước cũ thôn Phước Bình		13.645.000	13.645.000	-	13.645.000	0	0	0%	13.645.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân sách			
238	Xã Nông Sơn	Nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Viên.Hàng mục: CT NC sân nền, bồn hoa, cây xanh; cải tạo, mở rộng dài tường niệm, XD nhà bia; XD cột cờ; SC tường rào công ngõ; XD giếng khoan		10.000.000	10.000.000	-	9.603.000	0	0	0%	9.603.000	0	0	0,00%	9.603.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Công trình đã quyết toán, đang chuyển tiền đơn vị tư vấn, hoàn thành trong tháng 10/2026			
239	Xã Nông Sơn	Kênh đồng trước thôn Bình An		9.134.000	9.134.000	-	9.134.000	0	0	0%	9.134.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân sách			
240	Xã Nông Sơn	Đập Hóc Thầy, xã Quế Trung		6.547.000	6.547.000	-	6.547.000	0	0	0%	6.547.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân sách			
241	Xã Nông Sơn	Đập Lò Ren; Hàng mục: Đập dâng, kênh Lò Rén thôn Đại An		6.245.000	6.245.000	-	6.245.000	0	0	0%	6.245.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân sách			
242	Xã Nông Sơn	Kênh cây Quyết thôn Lộc Đông		3.826.000	3.826.000	-	3.826.000	0	0	0%	3.826.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân sách			
	Xã Núi Thành	1																			
243	Xã Núi Thành	Đường nối từ đường Võ Chí Công đến nút giao phía Nam cầu Bến Ván		5.000.000.000	5.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân				
	Xã Phú Ninh	2																			
244	Xã Phú Ninh	Di tích lịch sử căn cứ Thị ủy Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giai đoạn 1971-1975	8160741	1.238.715.300	1.238.715.300	350.151.000	1.838.715.300	0	0	0%	3.755.111.300	2.002.454.000	0	53,33%	3.755.111.300	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Hoàn thành; đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán			
245	Xã Phú Ninh	Kênh N6- Dương Lâm (đoạn từ kênh K0+390 và tuyến kênh nhánh thuộc kênh Dương Lâm, lý trình K4+625)	8042497	98.491.100	98.491.100	-	248.491.000	0	0	0%	1.150.000.000	910.049.900	0	79,13%	1.150.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Do công trình được triển khai trên khu vực đồi núi, nên khó khăn trong công tác vận chuyển vật liệu, ảnh hưởng đến tiến độ thi công			
	Xã Phước Chánh	1																			
246	Xã Phước Chánh	Điện chiếu sáng thôn 1, thôn 4 xã Phước Chánh		149.900.000	149.900.000	-	210.813.000	0	0	0%	210.813.000	206.493.000	0	97,95%	4.320.000	2,05%	Hoàn thành GN	Không có			
	Xã Phước Hiệp	8																			
247	Xã Phước Hiệp	Cầu qua sông Trường và đường giao thông vào vùng sản xuất Phước Hòa - Phước Hiệp	8028129	19.608.216.000	19.608.216.000	3.520.000.000	19.608.216.000	0	0	0%	19.608.216.000	0	0	0,00%			Chưa có khối lượng thanh toán	Nhà thầu thi công chậm, kéo dài do năng lực tài chính yếu, tình hình vật tư vật liệu leo thang (đầu thầu giảm thầu nhiều, đơn giá cũ thấp dẫn đến thi công chậm) khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường (đá, cát); khan hiếm nhân công... Công tác bàn giao DA kéo dài do sập nhập chính quyền địa phương 02 cấp; một số hồ sơ pháp lý vẫn đang đề nghị CDT cử bộ sung	Đề xuất điều chuyển bớt khoảng 3,208 tỷ (trong đó có khoảng 960 triệu dự do giảm thầu sau khi CDT đã tính toán các chi phí cần để quyết toán dự án) cho các dự án khác cần vốn (nội bộ các DA CTMTQG của xã Phước Hiệp hoặc xin trả lại vốn về thành phố)...kiến nghị tp hỗ trợ điểm cung cấp nguồn vật liệu thông thường (cát, đá, đá...)		
248	Xã Phước Hiệp	Ngầm tràn sông Nước Mỹ và đường vào khu sản xuất Cà Năng	8019489	8.164.353.000	8.164.353.000	6.135.800.000	8.164.353.000	0	0	0%	8.164.353.000	0	0	0,00%	8.164.353.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Nhà thầu thi công chậm, kéo dài do năng lực tài chính yếu, tình hình vật tư vật liệu leo thang (đầu thầu giảm thầu nhiều, đơn giá cũ thấp dẫn đến thi công chậm) khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường (đá, cát); khan hiếm nhân công; việc bàn giao mặt bằng sạch chậm cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công (09/2023 phải phải thực hiện bàn giao mặt bằng, tuy nhiên đến 13/5/2025, mới phê duyệt xong phương án chi tiết bồi thường)... Công tác bàn giao DA kéo dài do sập nhập chính quyền địa phương 02 cấp; một số hồ sơ pháp lý vẫn đang đề nghị CDT cử bộ sung...Địa hình và thời tiết thi công khó khăn	Đề xuất điều chuyển bớt 4 tỷ cho các dự án khác cần vốn (nội bộ các DA CTMTQG, đầu tư cùng nguồn vốn của xã Phước Hiệp hoặc xin trả lại vốn về thành phố) do tình hình dự án đang bước vào mùa mưa, khối lượng thi công còn lại chủ yếu là đổ mặt đường bê tông nhưng khó tập kết đủ vật liệu (cát, đá,...)...kiến nghị tp hỗ trợ điểm cung cấp nguồn vật liệu thông thường (cát, đá, cấp phối...)		
249	Xã Phước Hiệp	Khu chăn nuôi tập trung (Heo, trâu bò, gia cầm) xã Phước Hòa	7998626	3.789.573.498	3.789.573.498	-	3.789.573.498	0	0	0%	3.789.573.498	0	0	0,00%	3.789.573.498	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Nhà thầu thi công chậm, kéo dài do năng lực tài chính yếu; khan hiếm nhân công, chi còn một số hạng mục hoàn thiện tuy nhiên nhà thầu thi công rất ỉ ạch	Tiếp tục theo dõi đến đốc các đơn vị thi công hoàn thành tiến độ theo cam kết; thanh toán khối lượng khi đảm bảo các yêu cầu		
250	Xã Phước Hiệp	Trường TH&THCS xã Phước Hòa, Hàng mục: Nhà đa năng và các công trình phụ trợ	8159702	2.010.000.000	2.010.000.000	-	1.488.819.000	0	0	0%	1.488.819.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự án	Chưa đầu thầu xây lắp	Đề nghị dừng dự án do không còn phù hợp với quy mô đầu tư sau sập nhập các trường học trên địa bàn xã; nghiên cứu điều chuyển nguồn vốn để ưu tiên bố trí cho các công trình, dự án cấp thiết, có nhu cầu đầu tư thực sự trên địa bàn xã		

STT	Cơ quan, đơn vị địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-ĐTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
251	Xã Phước Hiệp	Trường TH&THCS Phước Hiệp; Hang mục: Sân nền, mương thoát nước và nhà bảo vệ	8132357	1.282.000.000	1.282.000.000	-	1.282.000.000	0	0	0%	1.282.000.000	0	0	0,00%	1.282.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Thời tiết không thuận lợi; nhà thầu thi công chậm; năng lực tài chính yếu	Đón đốc nhà thầu thi công và hiện tại đã có khối lượng đang làm thủ tục thanh toán	
252	Xã Phước Hiệp	Xây dựng đường sản xuất khu vực Bả Lâu thôn 2 (bên kia suối)	8138459	881.000.000	881.000.000	-	881.000.000	0	0	0%	881.000.000	0	0	0,00%	881.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Vướng mặt bằng do DA của xã cũ bàn giao, hiện bàn giao xong mặt bằng...đang tiến hành thi công	Đón đốc nhà thầu triển khai và thanh quyết toán	
253	Xã Phước Hiệp	Công, nền mặt đường BT, đường nối đồng liên thôn 2, thôn 4 xã Phước Hiệp	8027619	660.360.000	660.360.000	-	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	0	0	0,00%	100.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Nhà thầu cũ chưa hoàn thiện hồ sơ để CĐT thực hiện chỉ định nhà thầu mới	Tiếp tục mời nhà thầu cũ để tiến hành thanh lý hợp đồng; chỉ định đơn vị mới	
254	Xã Phước Hiệp	Kiến cổ hóa kênh mương thôn 3	8138444	600.000.000	600.000.000	-	600.000.000	0	0	0%	600.000.000	104.000.000	0	17,33%	600.000.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành, chuẩn bị nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.	Đang làm thủ tục thanh toán	
	Xã Phước Thành	3																		
255	Xã Phước Thành	Kiến cổ hoá tuyến DH2 trên địa bàn xã Phước Thành		3.168.000.000	3.168.000.000	-	3.168.000.000	0	0	0%	3.168.000.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Nhà thầu thi công không triển khai thực hiện hợp đồng, dẫn đến chậm tiến độ và giải ngân. Chủ đầu tư đã thực hiện chấm dứt hợp đồng; hiện đang điều chỉnh dự toán, hoàn thiện hồ sơ để tổ chức lựa chọn nhà thầu lại, do đó chưa có khối lượng hoàn thành để thực hiện thanh toán, giải		
256	Xã Phước Thành	Điểm vui chơi giải trí trẻ em và người cao tuổi		100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	81.860.000	0	81,86%		0	Chưa có khối lượng thanh toán			
257	Xã Phước Thành	Tường rào, cổng ngõ, mái che trạm y tế Phước Thành hang mục Tường rào, mái che, sân nền, giá cỏ cây		5.292.000	5.292.000	-	5.292.000	0	0	0%	5.292.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Vốn thừa so với Quyết toán, đang làm thủ tục nộp trả về ngân sách xã		
	Xã Phước Trà	14																		
258	Xã Phước Trà	Làng văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Trà Vả, xã Sông Trà		832.277.000	832.277.000	-	832.277.000	80.000.000	80.000.000	9,61%	832.277.000	215.000.000	80.000.000	25,83%	617.277.000	74,17%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
259	Xã Phước Trà	Trường tiểu học Lê Lợi, hang mục 02 phòng học thôn Trà Hân		347.425.000	347.425.000	-	347.425.000	0	0	0%	347.425.000	0	0	0,00%	347.425.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
260	Xã Phước Trà	Trường mẫu giáo Hòa Mỹ thôn Trà Hân. Hang mục 02 phòng học, kho, nhà vệ sinh, tường rào cổng ngõ, bếp ăn, sân chơi, giếng nước		230.508.000	230.508.000	-	230.508.000	0	0	0%	230.508.000	0	0	0,00%	230.508.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
261	Xã Phước Trà	Cổng Bờ Lơ và đường dẫn vào khu dân cư Nà Nỏ		211.938.000	211.938.000	-	211.938.000	0	0	0%	211.938.000	109.277.000	0	51,56%	102.661.000	48,44%	Thừa kinh phí sau quyết toán	Giai ngân 109.277.000 đồng, vốn thừa nộp trả sau quyết toán		
262	Xã Phước Trà	Làng văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Trà Vả, xã Sông Trà (Giai đoạn II)		206.317.000	206.317.000	-	206.317.000	0	0	0%	206.317.000	30.000.000	10.000.000	14,54%	176.317.000	85,46%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
263	Xã Phước Trà	Khu thể thao xã Phước Trà		123.332.000	123.332.000	-	123.332.000	0	0	0%	123.332.000	0	0	0,00%	123.332.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
264	Xã Phước Trà	Sửa chữa, nâng cấp nhà công vụ và khu vệ sinh giáo viên Trường PTDTNT THCS Hiệp Đức		120.011.000	120.011.000	-	120.011.000	0	0	0%	120.011.000	112.497.000	0	93,74%	7.514.000	6,26%	Thừa kinh phí sau quyết toán	Dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Đã thanh toán hết cho các đơn vị, 6% còn lại vốn thừa chờ nộp trả.		
265	Xã Phước Trà	Khu thể thao xã Sông Trà		100.643.000	100.643.000	-	100.643.000	0	0	0%	100.643.000	0	0	0,00%	100.643.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
266	Xã Phước Trà	Đầu tư Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông xã Phước Trà		71.430.000	71.430.000	-	71.430.000	0	0	0%	71.430.000	0	0	0,00%	71.430.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng đang trong thời gian làm hồ sơ quyết toán		
267	Xã Phước Trà	Hệ thống thoát nước sau khu tái định cư thôn Trà Nhan		37.913.000	37.913.000	-	37.913.000	0	0	0%	37.913.000	14.506.000	0	38,26%	23.407.000	61,74%	Thừa kinh phí sau quyết toán	Giai ngân 14.506.000 đồng, còn lại vốn thừa nộp trả sau quyết toán		
268	Xã Phước Trà	Bê tông hóa nối dài tuyến bê nước Sa Mưa		16.770.000	16.770.000	-	16.770.000	0	0	0%	16.770.000	0	0	0,00%	16.770.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	đang trình phê duyệt quyết toán, giai ngân trước 31/9/2026		
269	Xã Phước Trà	Bê tông hóa xóm ông Lơ thôn 6 cũ		10.359.000	10.359.000	-	10.359.000	0	0	0%	10.359.000	0	0	0,00%	10.359.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	đang trình phê duyệt quyết toán, giai ngân trước 31/9/2027		
270	Xã Phước Trà	BTH tuyến đường từ trạm y tế đến QL 14E		7.080.000	7.080.000	-	7.080.000	0	0	0%	7.080.000	0	0	0,00%	7.080.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	đang trình phê duyệt quyết toán, giai ngân trước 31/9/2028		
271	Xã Phước Trà	Tăng cường mặt đường dọc khe Bông		2.960.000	2.960.000	-	2.960.000	0	0	0%	2.960.000	0	0	0,00%	2.960.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	đang trình phê duyệt quyết toán, giai ngân trước 31/9/2029		
	Xã Quế Phước	14																		

STT	Cơ quan, đơn vị địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
272	Xã Quế Phước	Xây dựng sân vận động thôn Tứ Trung		810.019.000	810.019.000	-	810.019.000	0	0	0%	810.019.000	0	0	0,00%	810.019.000	100,00%	Đã chuyển vốn sang dự án khác	Nguồn vốn thực hiện thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 không thực hiện được, đã phê duyệt dừng dự án, đã được điều chuyển nguồn vốn qua thực hiện danh mục đầu tư thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030, KHV đã được thu hồi tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Quế Phước về việc thu hồi kế hoạch vốn đầu tư thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 được phép kéo dài sang năm 2026 mà không còn nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi nhưng không thực hiện được và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 (kể cả vốn kéo dài) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn xã		Cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026
273	Xã Quế Phước	GTNT thôn Mầu Long (Từ nhà ông Bùi Văn Á đến nhà ông Nguyễn Tuyết Phan 1200m)		554.478.000	554.478.000	-	554.478.000	0	0	0%	554.478.000	0	0	0,00%	554.478.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Do điều chỉnh báo cáo KT-KT thi công xây dựng công trình. Hiện nay đang đẩy nhanh tiến độ thi công cam kết đến cuối tháng 10/2026 hoàn thành		Cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026
274	Xã Quế Phước	BTH giao thông nội đồng Khánh Bình		282.886.000	282.886.000	-	282.886.000	0	0	0%	282.886.000	0	0	0,00%	282.886.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Do đơn vị thi công năng lực yếu, khan hiếm vật liệu xây dựng. Đã làm việc với đơn vị thi công, cam kết tiến độ thực hiện, cam kết đến cuối tháng 10/2026 thi công hoàn thành công trình.		Cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026
275	Xã Quế Phước	Kênh mương đắp Nà Tranh (Đoạn sạt lở vườn cũ ông Huỳnh Công, đoạn sạt lở trước nhà ông Huỳnh Hà		209.169.000	209.169.000	-	209.169.000	0	0	0%	209.169.000	0	0	0,00%	209.169.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Do đơn vị thi công trước đây không thực hiện hợp đồng, đã thanh lý hợp đồng với đơn vị thi công cũ, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với đơn vị thi công mới. Qua mùa vụ, hiện đã có mặt bằng thi công, làm việc với đơn vị thi công cam kết hoàn thành công trình trước tháng 10/2026		Cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026
276	Xã Quế Phước	Đường GNTD Khánh Bình (từ đống Bàu Sấm đến đống Nà Quynh)		181.644.000	181.644.000	-	181.644.000	0	0	0%	181.644.000	0	0	0,00%	181.644.000	100,00%	Đã chuyển vốn sang dự án khác	Do đơn vị thi công trước đây không thực hiện hợp đồng, đã thanh lý hợp đồng với đơn vị thi công cũ, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với đơn vị thi công mới. Qua mùa vụ, hiện đã có mặt bằng thi công, làm việc với đơn vị thi công cam kết hoàn thành công trình trước tháng 10/2026		Cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026
277	Xã Quế Phước	Đầu tư xây dựng tuyến GTNT khớp nối khu vực Xóm mới Xuân Hoà		122.329.000	122.329.000	-	122.329.000	0	0	0%	122.329.000	0	0	0,00%	122.329.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Nguồn vốn thực hiện thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 hết nhiệm vụ chi, đã được điều chuyển nguồn vốn qua thực hiện danh mục đầu tư thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030, KHV đã được thu hồi tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Quế Phước về việc thu hồi kế hoạch vốn đầu tư thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 được phép kéo dài sang năm 2026 mà không còn nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi nhưng không thực hiện được và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 (kể cả vốn kéo dài) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 -		Cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026
278	Xã Quế Phước	Tường rào công nghệ nhà văn hoá thôn Tứ Trung		71.118.000	71.118.000	-	71.118.000	0	0	0%	71.118.000	51.138.000	0	71,91%	19.980.000	28,09%	Thực hiện thanh quyết toán	Đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình		Dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành, Cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026
279	Xã Quế Phước	Đầu tư xây dựng tuyến giao thông nội đồng từ đất ông Nguyễn Đình tuấn đến Dã mái (giai đoạn 2)		65.880.000	65.880.000	-	65.880.000	0	0	0%	65.880.000	53.680.000	0	81,48%	12.200.000	18,52%	Thực hiện thanh quyết toán			Dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành, Cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú	
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)					
280	Xã Quế Phước	Công trình đường GTND từ đất ông Trần Ly đến Nà Bùng		42.000.000	42.000.000	-	42.000.000	0	0	0%	42.000.000	30.300.000	0	72,14%	11.700.000	27,86%	Thực hiện thanh quyết toán			Dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành, Cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026	
281	Xã Quế Phước	Đường nội đồng từ Úc Đình đến Đai Mái Hồ Dầu, hạng mục: nền mặt đường và công trình trên tuyến		20.982.000	20.982.000	-	20.982.000	0	0	0%	20.982.000	0	0	0,00%	20.982.000	100,00%	Đã chuyển vốn sang dự án khác	Nguồn vốn thực hiện thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 hết nhiệm vụ chi, đã được điều chuyển nguồn vốn qua thực hiện danh mục đầu tư thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030, KHV đã được thu hồi tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Quế Phước về việc thu hồi kế hoạch vốn đầu tư thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 được phép kéo dài sang năm 2026 mà không còn nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi nhưng không thực hiện được và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 (kể cả vốn kéo dài) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 -		Cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026	
282	Xã Quế Phước	Nạo vét đập Hóc Tre thôn Dài Chiềng		20.596.000	20.596.000	-	20.596.000	0	0	0%	20.596.000	0	0	0,00%	20.596.000	100,00%	Đã chuyển vốn sang dự án khác	Nguồn vốn thực hiện thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 hết nhiệm vụ chi, đã được điều chuyển nguồn vốn qua thực hiện danh mục đầu tư thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030, KHV đã được thu hồi tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Quế Phước về việc thu hồi kế hoạch vốn đầu tư thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 được phép kéo dài sang năm 2026 mà không còn nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi nhưng không thực hiện được và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 (kể cả vốn kéo dài) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 -		Đã điều chuyển 100% KHV công trình này qua các công trình có khả năng giải ngân theo thẩm quyền, cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026	
283	Xã Quế Phước	Điện chiếu sáng thôn Phước Hội		17.360.000	17.360.000	-	17.360.000	0	0	0%	17.360.000	17.360.000	0	100,00%	0	0,00%	Hoàn thành GN			Dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành	
284	Xã Quế Phước	Xây dựng môi trường Mầm Giáo Phường Hồng phần hiệu Phước Ninh		14.740.000	14.740.000	-	14.740.000	0	0	0%	14.740.000	14.740.000	0	100,00%	0	0,00%	Hoàn thành GN			Dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành	
285	Xã Quế Phước	Cải tạo mở rộng lưới điện Hạ áp thôn Ninh Khánh		9.925.750	9.925.750	-	9.925.750	0	0	0%	9.925.750	1.800.000	0	18,13%	8.125.750	81,87%	Thực hiện thanh quyết toán			Dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành, cam kết giải ngân 100% nguồn vốn trước ngày 31/12/2026	
Xã Quế Sơn				6																	
286	Xã Quế Sơn	Cụm công nghiệp Đồng Phú 1		1.903.171.000	1.903.171.000	-	1.903.171.000	0	0	0%	1.903.171.000	0	0	0,00%	1.903.171.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án đã được Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Quế Sơn tiếp nhận từ Ban QLDA DTXD khu vực Quế Sơn từ cuối tháng 1/2026. Tuy nhiên, Trung tâm không có chức năng thực hiện BT,HT,TDC nên phải hợp đồng với TTPTQĐ chỉ nhánh khu vực 1 để thực hiện Công trình đã thi công trên 90% giá trị hợp đồng, hiện nay đã vận động các hộ dân còn lại thống nhất hiến đất, đang lập PABT chi trả cho các hộ dân và thi công phần đáp lễ còn lại			Dự kiến sẽ giải ngân 100% vốn trước ngày 31/12/2026 sau khi phê duyệt xong Phương án BT,HT,TDC
287	Xã Quế Sơn	Kiến cổ hóa tuyến đường ĐH10.QS; Lý trình: Km4+210 - Km4+840		823.500.000	823.500.000	-	823.500.000	0	0	0%	823.500.000	0	0	0,00%	823.500.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán			Dự kiến sẽ giải ngân 100% vốn trước ngày 31/12/2026	
288	Xã Quế Sơn	Nghĩa Trang nhân dân Nông Nhái, hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, đường nội bộ		114.208.000	114.208.000	-	114.208.000	0	0	0%	114.208.000	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân				
289	Xã Quế Sơn	Bé tổng hóa GTND, tuyến Công Tráp đi Gò Mối		10.973.000	10.973.000	-	10.973.000	0	0	0%	10.973.000	0	0	0,00%		0	Không nhập nguyên nhân				

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
290	Xã Quế Sơn	Cầu dân sinh DH 11 đi từ 12 xã Quế Minh		10.001.000	10.001.000	-	10.001.000	0	0	0%	10.001.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
291	Xã Quế Sơn	Đường GTNT xã Quế Phong; Tuyến DHE24.QS đi ngã Thính; Tuyến DHE24.QS đi cầu Bàn Thạch		6.187.000	6.187.000	-	6.187.000	0	0	0%	6.187.000	0	0	0,00%	6.187.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Chưa giải ngân chi phí thăm tra, phê duyệt quyết toán cho Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quế Sơn (cũ) do đơn vị đã chấm dứt hoạt động. Đã trình phê duyệt điều chỉnh Quyết toán cắt bỏ chi phí này tại Tờ trình số 617/TT-TTCUDVSNCS ngày 28/2/2026.	Đề nghị UBND xã Quế Sơn xem xét điều chỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán dự án	
Xã Quế Sơn Trung		1																		
292	Xã Quế Sơn Trung	Tuyến đường giao thông – Đoạn từ DHE27.QS đi CCN Gò Đồng Mật		2.942.000.000	2.942.000.000	-	6.372.042.000	0	0	0%	4.827.338.104	0	0	0,00%	4.827.338.104	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Khó khăn, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ trích lục, dẫn đến chưa thực hiện hoàn thành công tác BTTH-GPMB.	Đề xuất bố trí phần vốn còn lại sang thực hiện các công trình/ dự án khác trên địa bàn xã	
Xã Sông Kôn		7																		
293	Xã Sông Kôn	Tuyến đường giao thông A Liêng - A rôch; Hạng mục: Mặt đường		1.148.114.000	1.148.114.000	-	2.148.114.000	0	0	0%	2.148.114.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
294	Xã Sông Kôn	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra Lang		362.228.000	362.228.000	-	362.228.000	0	0	0%	362.228.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
295	Xã Sông Kôn	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Chi Nét xã A Ting		272.894.000	272.894.000	-	272.894.000	0	0	0%	272.894.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
296	Xã Sông Kôn	Đường Đèo A Răm giai đoạn 2		156.000.000	156.000.000	-	156.000.000	0	0	0%	156.000.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
297	Xã Sông Kôn	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Arôch		130.875.000	130.875.000	-	130.875.000	0	0	0%	130.875.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
298	Xã Sông Kôn	Hỗ trợ SX, ổn định dân cư UBND xã A Ting		112.573.000	112.573.000	-	112.573.000	0	0	0%	112.573.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
299	Xã Sông Kôn	Các tuyến đường xã Jo Ngây HM; Tuyệt tử đoạn kết Sông Voi thôn Ra Dung đến chợ Trung tâm xã Jo Ngây (500m)		25.430.000	25.430.000	-	25.430.000	0	0	0%	25.430.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
Xã Tam Anh		11																		
300	Xã Tam Anh	Hệ thống nước sạch xã Tam Anh Bắc		2.100.000.000	2.100.000.000	-	2.100.000.000	0	0	0%	2.100.000.000	0	0	0,00%	2.100.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Đã có khối lượng, đang hoàn chỉnh hồ sơ giải ngân		
301	Xã Tam Anh	Kênh N2-9 Nam Phú Ninh đi qua các xã Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam; Hạng mục: Sửa chữa nâng cấp		1.500.000.000	1.500.000.000	-	1.500.000.000	0	0	0%	1.500.000.000	0	0	0,00%	1.500.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Do phụ thuộc nước thủy lợi, hiện nay đã cắt nước nhưng mưa kéo dài dẫn đến thi công chậm		
302	Xã Tam Anh	Trụ sở công an xã Tam Anh Bắc		871.900.000	871.900.000	-	871.900.000	0	0	0%	871.900.000	0	0	0,00%	871.900.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Đang xin dùng dự án để quyết toán do vướng mặt bằng		
303	Xã Tam Anh	Cổng Đập Đá, xã Tam Anh Bắc		220.630.000	220.630.000	-	220.630.000	0	0	0%	220.630.000	0	0	0,00%	220.630.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Đã trình quyết toán	Sẽ giải ngân trong tháng 10/2026	
304	Xã Tam Anh	Kiến cổ hóa mặt đường GTNT năm 2011 - xã Tam Hòa		149.120.000	149.120.000	-	149.120.000	0	0	0%	149.120.000	0	0	0,00%	0	Tạm dừng dự án	Do doanh nghiệp giải thể không thể chuyển được			
305	Xã Tam Anh	Bê tông hóa mặt đường tuyến từ Đồng Dò (ông Tựu) - Vũng Lắm (ông Dơn) - xã Tam Anh Bắc		130.000.000	130.000.000	-	130.000.000	0	0	0%	130.000.000	0	0	0,00%	130.000.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Đã trình quyết toán	Sẽ giải ngân đến 31/12/2026	
306	Xã Tam Anh	Kênh N293.2.4 (Thuận An)		95.500.000	95.500.000	-	95.500.000	0	0	0%	95.500.000	0	0	0,00%	95.500.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Đã trình quyết toán	Sẽ giải ngân trong tháng 10/2026	
307	Xã Tam Anh	Kiến cổ hóa Kênh Đồng Dúi xã Tam Anh Bắc		67.120.000	67.120.000	-	67.120.000	0	0	0%	67.120.000	0	0	0,00%	67.120.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Đã trình quyết toán	Sẽ giải ngân trong tháng 10/2026	
308	Xã Tam Anh	Củng cố GTND từ gò ông 9 Chung - 7 Sen (Trà Lý)		39.000.000	39.000.000	-	39.000.000	0	0	0%	39.000.000	0	0	0,00%	39.000.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Đã trình quyết toán	Sẽ giải ngân trong tháng 10/2026	
309	Xã Tam Anh	Củng cố GTND ông Tư - Ông Sỹ (Đồng giếng méo dới 7 thôn Đức Bó 1		33.800.000	33.800.000	-	33.800.000	0	0	0%	33.800.000	0	0	0,00%	33.800.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Đã trình quyết toán	Sẽ giải ngân trong tháng 10/2026	
310	Xã Tam Anh	Kênh N293-1 ông Luận đi mương tiểu, thôn Trà Lý		15.595.000	15.595.000	-	15.595.000	0	0	0%	15.595.000	0	0	0,00%	15.595.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Đã trình quyết toán	Sẽ giải ngân trong tháng 10/2026	
Xã Tam Hải		6																		
311	Xã Tam Hải	Hệ thống Camera an ninh thôn xã		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
312	Xã Tam Hải	Hệ thống thoát nước thôn Long Thanh Đông		500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
313	Xã Tam Hải	Hệ thống thoát nước thải KDC thôn Đồng Thuận, đoạn nhà ông Nhiên -nhà bà nghị		89.106.000	89.106.000	-	89.106.000	0	0	0%	89.106.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
314	Xã Tam Hải	Sửa chữa Nhà văn hóa các thôn:Nhà văn hóa thôn Tân Lập;Hạng mục:Thay mới mái tôn, trần la phông mái hiên,sơn tường;Nhà văn hóa thôn Long Thanh Tây		19.487.000	19.487.000	-	19.487.000	0	0	0%	19.487.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
315	Xã Tam Hải	Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Thuận An, Đoạn: Nhà bà Khâm - Biền		5.390.000	5.390.000	-	5.390.000	0	0	0%	5.390.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
316	Xã Tam Hải	Xây dựng mái hiên Trạm y tế xã Tam Hải		3.929.000	3.929.000	-	3.929.000	0	0	0%	3.929.000	0	0	0,00%	0	Không nhập nguyên nhân				
Xã Tam Mỹ		40																		
317	Xã Tam Mỹ	Kiến cổ hóa đường GTNT xã Tam Mỹ Tây; Tuyến đoạn Cầu Cù-Bầu Xé (DH 5- DH 7)		3.650.000.000	3.650.000.000	1.057.282.000	3.650.000.000	0	0	0%	3.650.000.000	0	0	0,00%	0	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án vướng mặt bằng, đến nay cơ bản được giải quyết, nhà thầu thi công đang triển khai thi công chưa có khối lượng.			
318	Xã Tam Mỹ	Nâng cấp tuyến đường từ Trụ sở công an – Cổng chào Đèo Phú 1		1.300.000.000	1.300.000.000	-	1.300.000.000	0	0	0%	1.300.000.000	0	0	0,00%	1.300.000.000	100,00%	Đang điều chỉnh dự án	Đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công		
319	Xã Tam Mỹ	Cầu Trung Đạo, thôn Phú Tân xã Tam Trà		1.227.492.000	1.227.492.000	-	1.227.492.000	0	0	0%	1.227.492.000	0	0	0,00%	1.227.492.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án vướng mặt bằng, đến nay cơ bản được giải quyết, đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị triển khai thi		
320	Xã Tam Mỹ	Nhà văn hóa thôn Phú Trường; Hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và san nền		1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	0	0,00%	0	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án vướng mặt bằng			

STT	Cơ quan, đơn vị địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-ĐTDT ngày 18/9/2026			Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026			Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú	
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)					Vốn giải ngân
321	Xã Tam Mỹ	Trường TH Đình Bộ Lĩnh; HM: Nhà lớp học 04 phòng và mở rộng khuôn viên trường (cs chính)		500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	0	0	0%	500.000.000	0	0	0,00%	0	Chưa có khối lượng thanh toán	Đang hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công lại		
322	Xã Tam Mỹ	Kiến cơ hóa mặt đường GTNT năm 2018- xã Tam Mỹ Tây		384.081.000	384.081.000	-	384.081.000	0	0	0%	384.081.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
323	Xã Tam Mỹ	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt nông thôn xã Tam Mỹ Tây		240.703.000	240.703.000	-	240.703.000	0	0	0%	240.703.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển vốn	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
324	Xã Tam Mỹ	Xây mới nhà văn hóa thôn Tịnh Sơn		178.000.000	178.000.000	-	178.000.000	0	0	0%	178.000.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
325	Xã Tam Mỹ	Giao thông nội đồng tuyến ĐT 617 - Công Bắc Đồng Nhon		102.689.000	102.689.000	-	102.689.000	0	0	0%	102.689.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
326	Xã Tam Mỹ	Dự trợ diện mặt trên trục GTNT tuyến đường Tốt (Ngô Bửu - Ngã Khế)		101.554.000	101.554.000	-	101.554.000	0	0	0%	101.554.000	0	0	0,00%	101.554.000	100,00%	Đề nghị điều chuyển vốn	Đã điều chỉnh giảm nguồn vốn còn 64 triệu đồng, đang thực hiện thủ tục thanh toán	
327	Xã Tam Mỹ	Hệ thống nước sạch xã Tam Mỹ Đông		100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án vướng BTGPMB, chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển vốn	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
328	Xã Tam Mỹ	Hệ thống nước sạch xã Tam Mỹ Tây		100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	0	0	0%	100.000.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án vướng BTGPMB, chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển vốn	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
329	Xã Tam Mỹ	Khu vui chơi công đồng thôn Thanh Mỹ Hang mục: Chính trang mặt bằng, tường rào, đồ đạc nền, hệ thống điện chiếu sáng và lắp đặt DC TĐTT		94.165.000	94.165.000	-	94.165.000	0	0	0%	94.165.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển vốn	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
330	Xã Tam Mỹ	Xây dựng cảnh quan môi trường khu trung tâm xã		88.816.000	88.816.000	-	88.816.000	0	0	0%	88.816.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
331	Xã Tam Mỹ	Kênh Bàu Vang đi Đồng Cù - Róc Tuyền		84.598.000	84.598.000	-	84.598.000	0	0	0%	84.598.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
332	Xã Tam Mỹ	Giếng khoan tập trung thôn Tú Mỹ, thôn Đồng Cổ		82.874.000	82.874.000	-	82.874.000	0	0	0%	82.874.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
333	Xã Tam Mỹ	Xây mới khu thể thao xã Tam Trà		77.769.000	77.769.000	-	77.769.000	0	0	0%	77.769.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
334	Xã Tam Mỹ	Trường TH Hoàng Hoa Thám - Nhà đa năng và mở rộng khuôn viên		50.426.000	50.426.000	-	50.426.000	0	0	0%	50.426.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển vốn	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
335	Xã Tam Mỹ	Kênh Bàu Lưu Ngô Xuyên		50.286.000	50.286.000	-	50.286.000	0	0	0%	50.286.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
336	Xã Tam Mỹ	Khu trung tâm hành chính xã Tam Mỹ Tây		48.488.000	48.488.000	-	48.488.000	0	0	0%	48.488.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
337	Xã Tam Mỹ	Sửa chữa nhà văn hóa đa năng xã Tam Mỹ Tây (hang mục: La phòng, hệ thống điện, nhà vệ sinh, quét sơn...)		43.830.000	43.830.000	-	43.830.000	0	0	0%	43.830.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển vốn	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
338	Xã Tam Mỹ	Tuyến cầu Chấn Ba - Ông Trần Chèo		35.105.000	35.105.000	-	35.105.000	0	0	0%	35.105.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
339	Xã Tam Mỹ	Trồng cây xanh các tuyến đường giao thông		33.640.000	33.640.000	-	33.640.000	0	0	0%	33.640.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
340	Xã Tam Mỹ	Xây dựng mái che Nhà đa năng Trường TH Hoàng Hoa Thám		29.870.000	29.870.000	-	29.870.000	0	0	0%	29.870.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
341	Xã Tam Mỹ	Mở rộng, nâng cấp Ngõ ông Bình - Nhà văn hóa		25.427.000	25.427.000	-	25.427.000	0	0	0%	25.427.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
342	Xã Tam Mỹ	Nhà vệ sinh nhà văn hóa thôn Tú Mỹ		24.321.000	24.321.000	-	24.321.000	0	0	0%	24.321.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
343	Xã Tam Mỹ	Nhà vệ sinh nhà văn hóa thôn Đồng Cổ		23.453.933	23.453.933	-	23.453.933	0	0	0%	23.453.933	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
344	Xã Tam Mỹ	Xây mới khu thể thao thôn Trà Tây; Hang mục : Sân nền		22.016.000	22.016.000	-	22.016.000	0	0	0%	22.016.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
345	Xã Tam Mỹ	Cổng hóa GTND tuyến Cầu Hào - ruộng Trĩ - ngõ Hưng (Trung Thành)		21.059.000	21.059.000	-	21.059.000	0	0	0%	21.059.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển vốn	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
346	Xã Tam Mỹ	Cổng hóa GTND tuyến đường đồng ruộng Rinh (Trung Lương)		19.807.000	19.807.000	-	19.807.000	0	0	0%	19.807.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
347	Xã Tam Mỹ	Xây mới khu thể thao thôn Trung Chánh		19.526.000	19.526.000	-	19.526.000	0	0	0%	19.526.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
348	Xã Tam Mỹ	Đường giao thông nông thôn Ngõ Ông Mỹ - 4 Thuật		17.915.000	17.915.000	-	17.915.000	0	0	0%	17.915.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
349	Xã Tam Mỹ	Trạm bơm điện thôn Trung Chánh (Nhà trạm, kênh dẫn, hệ thống điện)		15.339.000	15.339.000	-	55.339.000	0	0	0%	55.339.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển vốn	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
350	Xã Tam Mỹ	Nâng cấp sân chơi cụm thôn Trung Lương trường Hoa Hồng		13.624.000	13.624.000	-	13.624.000	0	0	0%	13.624.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
351	Xã Tam Mỹ	Gia cò tương rào trường Lê Văn Tâm		13.558.000	13.558.000	-	13.558.000	0	0	0%	13.558.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
352	Xã Tam Mỹ	Trồng cây xanh nhà văn hóa đa năng xã		9.543.000	9.543.000	-	9.543.000	0	0	0%	9.543.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
353	Xã Tam Mỹ	Đập Dâng Dập Giữa		8.282.000	8.282.000	-	8.282.000	0	0	0%	8.282.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
354	Xã Tam Mỹ	Cầu và đường dẫn nối xã Tam Mỹ Đông - Tam Mỹ Tây		7.025.000	7.025.000	-	7.025.000	0	0	0%	7.025.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
355	Xã Tam Mỹ	Trường TH Nguyễn Du (Cơ sở chính); Hang mục: Cổng trường, đường dẫn vào trường		5.844.000	5.844.000	-	5.844.000	0	0	0%	5.844.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển vốn	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
356	Xã Tam Mỹ	Kênh bê tông Hóc Biều - Ruộng (nối đầu) (Đồng Cổ)		2.697.000	2.697.000	-	2.697.000	0	0	0%	2.697.000	0	0	0,00%	0	Đề nghị điều chuyển vốn	Dự án chưa thực hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển	KHV sau điều chỉnh: 0 Đồng	
Xã Thăng An		1																	
357	Xã Thăng An	Xây dựng chợ Hưng Mỹ		1.800.000.000	1.800.000.000	-	1.800.000.000	0	0	0%	1.800.000.000	0	0	0,00%	0	Dã chuyển vốn sang dự án khác	Nhận dân không thống nhất phương án thiết kế, UBND xã Thăng An đã điều chuyển vốn dự án này sang công trình khác	Chuyển sang công trình gđ 2026-2030	
Xã Thăng Bình		2																	

STT	Cơ quan, đơn vị địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-ĐTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú	
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)					
358	Xã Thăng Bình	Đường từ Trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E, huyện Thăng Bình		30.008.000.000	30.008.000.000	-	30.000.000.000	0	0	0%	30.000.000.000	0	0	0,00%	30.000.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	- Về hồ sơ đầu tư xây dựng: + Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư đến năm 2027 tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 25/6/2026. + Để triển khai hoàn thành dự án, UBND xã Thăng Bình đã nhiều lần mời Công ty cổ phần Nhật Huy Group làm việc để ký kết phụ lục hợp đồng tiếp tục triển khai hoàn thành dự án. Qua nhiều lần làm việc, nhà thầu thi công vẫn chưa thống nhất ký phụ lục hợp đồng và đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh giá nguyên vật liệu, đơn giá nhân công, ca máy mới tiếp tục ký phụ lục hợp đồng thi công; nếu không được điều chỉnh giá đề nghị cho phép nhà thầu chấm dứt hợp, tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc tại hiện trường và quyết toán hoàn thành công trình. Tuy nhiên, hợp đồng xây lắp được ký kết theo hình thức đơn giá cố định, việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng theo kiến nghị của nhà thầu không đúng quy định Hợp đồng. - Về công tác BT,HT&TDC: + Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đến nay vẫn chưa thực hiện xong và kéo dài qua nhiều	UBND xã Thăng Bình kính báo cáo, kính đề nghị UBND thành phố quan tâm, xem xét thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng và cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư, cấp nhật dự toán phân khối lượng còn lại theo quy định để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo. - Về công tác BT,HT&TDC: Kính đề nghị UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Chi nhánh khu vực 9 phối hợp, tập trung thảo gò các vướng mắc, sớm hoàn thành công tác BT, HT&TDC của dự án để UBND xã có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo và hoàn thành dự án đúng theo UBND thành phố thống nhất điều chỉnh tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 25/6/2026.	Chi GPMB	
359	Xã Thăng Bình	Khu dân cư Trường dạy nghề Bình Nguyên (giai đoạn 2)		2.500.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000	0	0	0%	2.500.000.000	510.634.297	0	20,43%	2.500.000.000	100,00%	Không nhập nguyên nhân				
	Xã Thăng Trường	2																			
360	Xã Thăng Trường	Cấp nước sinh hoạt xã Bình Nam		474.153.000	474.153.000	-	474.153.000	0	0	0%	474.153.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Tuyển ông cấp nước cho xã Thăng Trường của Công ty Cổ phần BOO Nhà máy nước Phú Ninh làm chủ đầu tư hiện nay mới hoàn thành; UBND xã Thăng Trường phải tổ chức đấu nối, thủ áp lực đường ống... của Dự án cấp nước sinh hoạt xã Bình Nam, dự án Xây dựng dự án nước sạch (giai đoạn 2) và các công việc liên quan mới tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng			
361	Xã Thăng Trường	Xây dựng hệ thống nước sạch (giai đoạn 2)		115.300.000	115.300.000	-	115.300.000	0	0	0%	115.300.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Tuyển ông cấp nước cho xã Thăng Trường của Công ty Cổ phần BOO Nhà máy nước Phú Ninh làm chủ đầu tư hiện nay mới hoàn thành; UBND xã Thăng Trường phải tổ chức đấu nối, thủ áp lực đường ống... của Dự án cấp nước sinh hoạt xã Bình Nam, dự án Xây dựng dự án nước sạch (giai đoạn 2) và các công việc liên quan mới tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng			
	Xã Thương Đức	1																			
362	Xã Thương Đức	Nhà văn hóa thôn Thành Đại; Hang mục: Nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn hóa, sân nền, tường rào, vỉa hè và các hạng mục phụ trợ.	8191561	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	0	0	0%	400.000.000	352.600.000	0	88,15%	400.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Hiện nay, công trình đang thi công			
	Xã Thanh Bình	9																			
363	Xã Thanh Bình	Đắp Cây Ván, hang mục: Đắp đàng, hệ thống đường ống dẫn nước, kênh hệ tổng		150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	0	0	0%	150.000.000	0	0	0,00%		150.000.000	Thực hiện thanh quyết toán	5% còn lại chờ Quyết toán		Đang lập hồ sơ QT	
364	Xã Thanh Bình	Đắp Hồ Búa xã Tiên Lập, hang mục: Đắp đàng, bê chứa, đường ống và phụ kiện		20.609.000	20.609.000	-	20.609.000	0	0	0%	20.609.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Thừa vốn	Chuyển sang công trình gđ 2026-2030	Vốn CTMTQG 2021-2025 kéo dài	
365	Xã Thanh Bình	Tuyến đường từ Đắp Đá Bàng (Lá Trường Vui)-Cầu treo thôn 2 hang mục: BTH mặt đường, công thoát nước và các hạng mục khác trên tuyến		18.508.000	18.508.000	-	19.508.000	0	0	0%	18.508.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Thừa vốn	Chuyển sang công trình gđ 2026-2030	Vốn CTMTQG 2021-2025 kéo dài	
366	Xã Thanh Bình	Tuyến đường DX5 Tiên Lập		14.683.000	14.683.000	-	14.683.000	0	0	0%	14.683.000	11.683.000	0	79,57%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Thừa vốn	Chuyển sang công trình gđ 2026-2030	Vốn CTMTQG 2021-2025 kéo dài	
367	Xã Thanh Bình	Kênh mương loại 3 (đống Cây khế thôn 1)		10.673.000	10.673.000	-	10.673.000	0	0	0%	10.673.000	4.979.000	0	46,65%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Thừa vốn	Chuyển sang công trình gđ 2026-2030	Vốn CTMTQG 2021-2025 kéo dài	
368	Xã Thanh Bình	Sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1, xã Tiên Lập. Hang mục: Nhà vệ sinh, nhà văn hóa, sân nền, điện chiếu sáng		5.962.000	5.962.000	-	5.962.000	0	0	0%	5.962.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Thừa vốn	Chuyển sang công trình gđ 2026-2030	Vốn CTMTQG 2021-2025 kéo dài	
369	Xã Thanh Bình	Xây mới nhà vệ sinh khu văn hóa - thể thao xã Tiên An		3.442.000	3.442.000	-	3.442.000	0	0	0%	3.442.000	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Thừa vốn	Chuyển sang công trình gđ 2026-2030	Vốn CTMTQG 2021-2025 kéo dài	
370	Xã Thanh Bình	Khu thể thao thôn 3		3.050.798	3.050.798	-	3.050.798	0	0	0%	3.050.798	0	0	0,00%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Thừa vốn	Chuyển sang công trình gđ 2026-2030	Vốn CTMTQG 2021-2025 kéo dài	
371	Xã Thanh Bình	Kiến cổ hóa DH5.TP.lý trình Km1+600-Km1+900, thuộc Đề án kiến cổ hóa hệ thống đường DH>NT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam		2.789.000	2.789.000	-	2.789.000	0	0	0%	2.789.000	929.000	0	33,31%		0	Thừa kinh phí sau quyết toán	Thừa vốn	Hủy bỏ		
	Xã Tiên Phước	11																			

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
372	Xã Tiên Phước	San lấp mặt bằng xây dựng trụ sở công an huyện và khu tái định cư	8029623	295.929.000	295.929.000	-	295.929.000	0	0	0%	295.929.000	90.647.000	0	30,63%	295.929.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Chờ nghiệm thu khối lượng giải ngân	Tập trung dồn đốc CĐT, nhà thầu nghiệm thu KL	
373	Xã Tiên Phước	Dự án thi điểm XD Vùng nguyên liệu tập trung gắn với sản phẩm OCOP trái Mãng Cụt, Bòn Bon trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam	8093753	8.791.420.000	8.791.420.000	-	300.000.000	0	0	0%	300.000.000	0	0	0,00%	300.000.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án chờ quyết toán		
374	Xã Tiên Phước	Tuyến đường từ đường trên đĩnh kẻ vào khu dân cư tổ 23, khối phố Bình Phước	8121732	305.523.000	305.523.000	-	305.523.000	0	0	0%	305.523.000	0	0	0,00%		0	Dự án hoàn thành tất toán	Hết nhiệm vụ chi, đang đề xuất TP điều chỉnh giám		
375	Xã Tiên Phước	Xây dựng thư viện Lê Văn Tám	8031958	73.286.000	73.286.000	-	73.286.000	0	0	0%	15.000.000	8.632.000	0	57,55%			Dự án hoàn thành tất toán	Hết nhiệm vụ chi, đang đề xuất điều chuyển NTM 2026-2030		
376	Xã Tiên Phước	Đầu tư lắp điện NLMT trên địa bàn xã Tiên Thọ	8151980	51.680.000	51.680.000	-	51.680.000	0	0	0%	32.208.000	14.587.000	0	45,29%	32.208.000	100,00%	Thực hiện thanh quyết toán	Chờ thời gian báo hành dự án (17/10/2026)		
377	Xã Tiên Phước	Điện ngõ xóm xã Tiên Phong	8027621	32.942.000	32.942.000	-	32.942.000	0	0	0%	22.000.000	22.000.000	0	100,00%			Hoàn thành GN	Dự án hoàn thành GN		
378	Xã Tiên Phước	Khẩn đại khu thể thao	8095991	31.053.000	31.053.000	-	22.689.000	0	0	0%	22.689.000	0	0	0,00%		0	Dự án hoàn thành tất toán	Hết nhiệm vụ chi, đang đề xuất điều chuyển NTM 2026-2030		
379	Xã Tiên Phước	Xây dựng tường rào, sân nền khuôn viên nhà bia di tích thành lập chi bộ Tài Đa	8094188	26.220.000	26.220.000	-	14.670.000	0	0	0%	14.670.000	0	0	0,00%		0	Dự án hoàn thành tất toán	Hết nhiệm vụ chi, đang đề xuất điều chuyển NTM 2026-2030		
380	Xã Tiên Phước	Kiến cổ hoà đường GTNT xã Tiên Phong tuyến từ nhà ông Hoàng đến nhà ông Chàng	8148970	13.538.000	13.538.000	-	13.538.000	0	0	0%	0	0					Không nhập nguyên nhân	Đã điều chuyển và thanh toán NTM 2026-2030 (gn 100%)		
381	Xã Tiên Phước	Xây dựng tường rào công mộ Nhà văn hoá thôn Dịch Tây, thôn Phường Phước	8033140	2.393.000	2.393.000	-	2.393.000	0	0	0%	2.393.000	0	0	0,00%		0	Dự án hoàn thành tất toán	Đã điều chuyển và thanh toán NTM 2026-2030 (gn 100%)		
382	Xã Tiên Phước	GTGT tuyến đường DX1 đi tổ 6 thôn 1	8150448	1.302.000	1.302.000	-	1.302.000	0	0	0%	1.302.000	0	0	0,00%		0	Dự án hoàn thành tất toán	Đã điều chuyển và thanh toán NTM 2026-2030 (gn 100%)		
	Xã Trà Giáp	2																		
383	Xã Trà Giáp	Kẻ chống sạt lở khu tái định cư thôn 3, xã Trà Giáp	8198487	6.000.000.000	6.000.000.000	-	6.000.000.000	0	0	0%	6.000.000.000	380.592.000	1.824.000.000	6,34%	6.000.000.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	thời tiết không thuận lợi; nhà thầu thi công chậm; năng lực tài chính địa phương		
384	Xã Trà Giáp	Trụ sở công an xã Trà Ka	7004692	1.241.748.000	1.241.748.000	950.000.000	1.050.000.000	0	0	0%	1.050.000.000	0	0	0,00%		0	Tạm dừng dự án	Công trình đã tạm dừng thi công sau sập nhập, hồ sơ đã gửi cho kiểm toán độc lập		
	Xã Trà My	1																		
385	Xã Trà My	Nhà làm việc khối cơ quan sự nghiệp (giai đoạn 2)		1.000.000.000	1.000.000.000	430.000.000	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000	0	430.000.000	0,00%		0	Tạm dừng dự án	Tạm dừng thi công do sập nhập chính quyền địa phương 2 cấp	Đề nghị dừng dự án do chưa có nhu cầu sử dụng	
	Xã Trà Tân	2																		
386	Xã Trà Tân	Đường tránh lũ và phục vụ cứu hộ, cứu nạn huyện Bắc Trà My (Xã Trà Tân)	8048576	3.423.759.000	3.423.759.000	928.000.000	3.423.759.000	0	0	0%	2.423.759.000	465.000.000	600.000.000	19,19%	2.423.759.000	100,00%	Chưa có khối lượng thanh toán	Nhà thầu thi công chậm	Đón đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm này	
387	Xã Trà Tân	Đường GTNT từ nhà bà Trung đi nóc ông Kỳ, thôn 1, xã Trà Giác	8134175	471.258.000	471.258.000	-	471.258.000	0	0	0%	3.434.000	3.434.000	0	100,00%			Hoàn thành GN	Đã có chủ trương dừng thực hiện dự án, số tiền còn lại sẽ trả cho đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế trong tuần		
	Xã Trà Đốc	3																		
388	Xã Trà Đốc	Hệ thống điện năng lượng mặt trời khu dân cư Núi Sọ Rơ, xã Trà Bui.		92.755.000	92.755.000	-	92.755.000	0	0	0%	92.755.000	66.175.000	0	71,34%	66.175.000	71,34%	Thừa kinh phí sau quyết toán	Đã phê duyệt quyết toán hoàn thành và thanh toán hết các chi phí còn lại, vốn còn dư: 26,580 triệu đồng	Đề nghị điều chuyển sang công trình: Hệ thống nước sinh hoạt nóc ông Thắng - ông Mười thôn 3 Trà Đốc, đã có quyết định phê duyệt quyết toán nhưng thiếu vốn	
389	Xã Trà Đốc	Hệ thống điện năng lượng mặt trời thôn 1, thôn 2 và thôn 3, xã Trà Đốc		89.000.000	89.000.000	-	89.000.000	0	0	0%	89.000.000	56.296.000	0	63,25%	61.025.000	68,57%	Thừa kinh phí sau quyết toán	Đã phê duyệt quyết toán, còn 1 chi phí lập BCKTKT đơn vị đang gửi hs số tiền 4,729 triệu đồng, dự kiến vốn còn dư 29.975 triệu đồng	Đề xuất nộp trả	
390	Xã Trà Đốc	Nâng cấp, cải tạo sân thể thao xã Trà Bui		4.326.000	4.326.000	-	4.326.000	0	0	0%	4.326.000	0	0	0,00%	4.326.000	100,00%	Tạm dừng dự án	Đã có chủ trương dừng thực hiện dự án	Đề xuất nộp trả	
391	Xã Trà Đốc	Cầu Sông Bui, huyện Bắc Trà My		1.472.284.000	1.472.284.000	-	1.472.284.000	0	0	0%	1.472.284.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án chuyển chủ đầu tư về cho xã Trà Đốc tại QĐ số 3447/QĐ-UBND ngày 04/8/2026, đã bàn giao hồ sơ xong		
	Xã Việt An	28																		
392	Xã Việt An	Đường vào khu sản xuất Na Sơn - Đông Bình, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức		4.455.153.000	4.455.153.000	-	2.805.153.000	0	0	0%	2.805.153.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Thị công tạm ngưng do khan hiếm nguồn vật liệu		
393	Xã Việt An	Khu tái định cư và khai thác quỹ đất Vườn chè, xã Bình Lâm		3.534.550.000	3.534.550.000	-	2.644.550.000	0	0	0%	2.644.550.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án đang tạm dừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng		
394	Xã Việt An	Cum công nghiệp Quê Thọ 3		2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	0	0	0%	2.000.000.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án đang tạm dừng thi công do không có nguồn đất đáp		
395	Xã Việt An	Khu tái định cư sạt lở Núi Gai, xã Bình Lâm		1.964.024.000	1.964.024.000	-	1.964.024.000	0		0%	1.964.024.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Dự án đang tạm dừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng		
396	Xã Việt An	Nghĩa trang nhân dân thôn An Phú - Trùng dư án		1.206.823.000	1.206.823.000	-	1.206.823.000	0	0	0%	1.206.823.000	0	0	0,00%		0	Chưa có khối lượng thanh toán	Dang hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng		
397	Xã Việt An	Nền sân, mương thoát nước Trường Mẫu giáo Hoa Phong Lan		297.199.000	297.199.000	-	276.199.000	0	0	0%	276.199.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
398	Xã Việt An	Bê tông hóa đường trục thôn năm 2023		285.280.000	285.280.000	-	237.280.000	0	0	0%	237.280.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
399	Xã Việt An	Mở rộng sân vận động xã Quế Thọ		250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	0	0	0%	250.000.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
400	Xã Việt An	Nâng cấp kênh nội đồng An Cường		222.694.000	222.694.000	-	42.964.000	0	0	0%	42.964.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
401	Xã Việt An	Bê tông hóa đường nội đồng năm 2023		114.751.000	114.751.000	-	96.751.000	0	0	0%	96.751.000	0	0	0,00%		0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		

STT	Cơ quan, đơn vị, địa phương	Tên dự án/nhiệm vụ	Mã dự án	Số liệu tại Công văn 8563/UBND-DTDT ngày 25/8/2026			Theo Công văn số 9416/UBND-DTDT ngày 18/9/2026				Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026				Khả năng giải ngân đến hết ngày 31/01/2027		Phân loại	Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất	Ghi chú
				Tổng kế hoạch vốn	Vốn chưa giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng kế hoạch vốn	Vốn đã giải ngân	Tạm ứng chưa thu hồi trong năm	Tỷ lệ giải ngân (%)	Vốn giải ngân	Tỷ lệ giải ngân (%)				
402	Xã Việt An	KCH kênh từ đập suối Dung đến ngò Trấp Thị Khứu		88.872.000	88.872.000	-	88.872.000	0	0	0%	88.872.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
403	Xã Việt An	Nâng cấp, cải tạo đường vào di tích Giếng nước Quốc Hội (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức)		86.432.000	86.432.000	-	86.432.000	0	0	0%	86.432.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
404	Xã Việt An	BTH đường từ QL 14E đến Gò Xoài thôn Nhì Tây		72.330.000	72.330.000	-	72.330.000	0	0	0%	72.330.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
405	Xã Việt An	KCH kênh Đông Cà		52.110.000	52.110.000	-	52.110.000	0	0	0%	52.110.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
406	Xã Việt An	BTH đường trục thôn tuyến nhà bà Bìn đến đồng Cây Đa		50.557.000	50.557.000	-	25.557.000	0	0	0%	25.557.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
407	Xã Việt An	Công trình kiên cố hóa kênh nội đồng thôn Ngọc Chánh (đoạn từ ao Ngọc Lâm đến Tiến Hiền)		50.260.000	50.260.000	-	50.260.000	0	0	0%	50.260.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
408	Xã Việt An	Nâng cấp kênh tưới đồng Nhà Voi, thôn Bắc An Sơn		40.564.000	40.564.000	-	40.564.000	0	0	0%	40.564.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
409	Xã Việt An	Điện chiếu sáng An Phò, Nhì Tây		40.443.000	40.443.000	-	17.443.000	0	0	0%	17.443.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
410	Xã Việt An	KCH Kênh nội đồng Phú Cốc Đồna (giai đoạn II)		40.070.000	40.070.000	-	40.070.000	0	0	0%	40.070.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
411	Xã Việt An	Khu thể thao thôn Phú Bình, Bắc An Sơn		37.515.000	37.515.000	-	33.515.000	0	0	0%	33.515.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
412	Xã Việt An	KCH kênh từ Công viên đến Ông Hòa		34.441.000	34.441.000	-	34.441.000	0	0	0%	34.441.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
413	Xã Việt An	Bê tông hóa ngõ xóm năm 2024		34.000.000	34.000.000	-	34.000.000	0	0	0%	34.000.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
414	Xã Việt An	KCH kênh nội đồng Nhứt Tây		32.525.000	32.525.000	-	32.525.000	0	0	0%	32.525.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
415	Xã Việt An	Khu thể thao thôn Cẩm Tú, An Cường		30.766.000	30.766.000	-	26.766.000	0	0	0%	26.766.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
416	Xã Việt An	BTH tuyến Lê Văn Mai đến Lê Thị Hương thôn An Phò		28.604.000	28.604.000	-	14.604.000	0	0	0%	14.604.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
417	Xã Việt An	Đường ống tưới trạm bơm An Cường		26.385.000	26.385.000	-	26.385.000	0	0	0%	26.385.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
418	Xã Việt An	BTH đường nội đồng từ giáp tuyến BTH đường trục thôn đến Trấp Thị Khứu		18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	0	0	0%	18.000.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
419	Xã Việt An	BTH đường từ cầu Bà Ngủ đến Ông Nghi thôn Việt An		16.519.000	16.519.000	-	8.519.000	0	0	0%	8.519.000	0	0	0,00%	0	0	Thực hiện thanh quyết toán	Dự án đang phê duyệt quyết toán		
	Xã Vu Gia	1																		
420	Xã Vu Gia	Nâng cấp sửa chữa mái Taluy tuyến đường sạt lở di Hồ thiên Lý (ĐX12 Thôn Khương Mỹ)		1.300.000.000	1.300.000.000	-	1.300.000.000	0	0	0%	1.300.000.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			
	Xã Xuân Phú	7																		
421	Xã Xuân Phú	Xây dựng Trụ sở công an xã Quế Xuân 2		1.102.261.000	1.102.261.000	-	1.102.261.000	0	0	0%	1.102.261.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			
422	Xã Xuân Phú	Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và xã Hương An (Hạng mục: TDC xã Quế Phú và Hương An)		851.734.000	851.734.000	-	851.734.000	0	0	0%	851.734.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			
423	Xã Xuân Phú	Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và xã Hương An (Hạng mục: Khu TDC xã Quế Xuân 1)		438.643.500	438.643.500	-	851.734.000	0	0	0%	851.734.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			
424	Xã Xuân Phú	Cầu Ngõ 5 Nhị		200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	0	0	0%	200.000.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			
425	Xã Xuân Phú	Nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Xuân 1		153.382.000	153.382.000	-	153.382.000	0	0	0%	153.382.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			
426	Xã Xuân Phú	Bê tông hóa đường giao thông nông thôn , tuyến đường từ giáo nhà Bà Ngà đến khu di tích dốc tảng		39.131.000	39.131.000	-	39.131.000	0	0	0%	39.131.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			
427	Xã Xuân Phú	Nâng cấp sân vận động Trung tâm xã, cải tạo mặt nền, mái che sân khấu		34.902.000	34.902.000	-	34.902.000	0	0	0%	34.902.000	0	0	0,00%	0	0	Không nhập nguyên nhân			