

Phụ lục II.1

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHCN, ĐMST VÀ CDS NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nhiệm vụ chi do cấp có thẩm quyền giao	Tổng phân bổ	Số phân bổ		Tiến độ dự án	Số giải ngân			Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
			Nguồn Trung ương	Nguồn địa phương		Tổng cộng	Nguồn Trung ương	Nguồn địa phương		
I	Văn phòng Thành ủy	8.517	0	8.517		7.300	0	7.300	86%	
1	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021-2025	8.517	0	8.517		7.300	0	7.300	86%	
II	Công an thành phố	38.932	0	38.932		27.679		27.679	71%	
1	Dự án hiện đại hóa trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh (giai đoạn 1)	35.000	0	35.000		24.401		24.401	70%	
2	Mua sắm trang thiết bị cho lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao	3.932	0	3.932		3.278		3.278	83%	
III	Ban QLDA ĐTXD DDCN&HTKT	722.070	321.359	457.501		364.059	0	364.059	50%	
1	Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (g/đ 2)	5.582	0	5.582	Dự án đang triển khai thi công, vướng công tác giải phóng mặt bằng	252		252	5%	
2	Đầu tư thiết bị, cài tạo mạng LAN cho các trụ sở xã, phường mới sau sáp nhập	3.500	0	3.500	Đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng công trình. Đang thực hiện quyết toán và bàn giao tài sản.	3.500		3.500	100%	
3	Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1)	185.000	0	185.000	Dự án đang triển khai thi công	171.089		171.089	92%	
4	Xây dựng trụ sở làm việc trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	632	0	632	Dự án đang quyết toán	631		631	100%	
5	Phòng Phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm	104	0	104	Dự án không còn phù hợp nên dừng dự án, đang thực hiện quyết toán các chi phí tư vấn đã thực hiện	0		0	0%	

6	Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng	7.360	0	7.360	Dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng, đang thực hiện gói BHYT bổ sung	6.723		6.723	91%	
7	Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng	44.021	0	44.021	Dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng, đang thực hiện gói BHYT bổ sung	3.166		3.166	7%	
8	Đầu tư xây dựng Cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng	144.018	0	144.018	Dự án đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.	135.566		135.566	94%	
9	Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng	59.350	0	59.350		2.893		2.893	5%	
10	Đầu tư trang thiết bị, máy móc cho Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng	0	0	0		0		0	0%	
11	Bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng	7.400	0	7.400		0		0	0%	
12	Đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo	500	0	500		0		0	0%	
13	Xây dựng TT giám sát điều hành và xử lý tập trung, đa nhiệm (giai đoạn 1)	34	0	34		34		34	100%	
14	Xây dựng, phát triển, mở rộng hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây của thành phố đáp ứng nhu cầu mở rộng triển khai các hệ thống thông tin, nhu cầu phát triển về dữ liệu lớn, hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo trong các bài toán về chính quyền số, đô thị thông minh và các mô hình kinh tế số mới	163.542	163.542	0	Dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.	43.132		43.132	26%	
15	Phát triển các nền tảng số phục vụ Chính quyền số hình thành nền hành chính chủ động	157.817	157.817	0	Dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.	0		0	0%	
IV	BQL các dự án đầu tư cơ sở HTUT	46.938	0	46.938		43.766		43.766	97%	
1	Dự án Công nghệ cao	2.565	0	2.565	Đã quyết toán phần xây lắp	2.500		2.500	97%	

2	Xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh	200	0	200	Đang triển khai giai đoạn lắp đặt thiết bị và cải tạo, hoàn thiện hệ thống theo thiết kế chi tiết đã được phê duyệt. Ban QLDA đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hạ tầng, triển khai lắp đặt, kiểm thử và vận hành thử hệ thống, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch.	168		168	84%	
3	Nâng cao năng lực hệ thống hậu kỳ phục vụ việc sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình	4.984	0	4.984	Đã thi công xong, hiện nay đang lập thủ tục để trình quyết toán dự án	4.984		4.984	100%	
4	Khu Tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1	11.200	0	11.200	Dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.	10.261		10.261	92%	
5	Khu Tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 2	26.500	0	26.500	Dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.	24.365		24.365	92%	
6	Khu tái định cư phục vụ giải tỏa khu công nghiệp Hòa Ninh (phía Nam Khu tái định cư số 2 - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602)	694	0	694	Đã quyết toán	694		694	100%	
7	Khu tái định cư khu vực giữa khu tái định cư số 2 và số 3 vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602 (bố trí tái định cư phục vụ giải tỏa khu công nghiệp Hòa Ninh)	765		765	Đã quyết toán	765		765	100%	
V	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam	30.500	0	30.500		30.500		1.136	100%	
1	Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao	30.500	0	30.500				1.136	4%	
VI	Sở Khoa học và Công nghệ	335	0	335		335		335	100%	
1	TT CN sinh học & CS nuôi cấy mô TBTV (GĐ1)	335	0	335		335		335	100%	
VII	BQL DA ĐTXD P. BÀN THẠCH	2.000	0	2.000		0		0	0%	
1	Xây dựng phòng học Stem, thư viện số trường học	2.000	0	2.000		0		0	0%	
VIII	Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bàn Thạch	4.000	0	4.000		0		0	0%	

1	Mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn phường	4.000	0	4.000		0		0	0%	
IX	Văn phòng Đảng ủy xã Núi Thành	360	0	360		0		0	0%	
1	Số hóa dữ liệu và quản lý dữ liệu tập trung cấp xã	360	0	360		113		113	31%	
X	Trung tâm cung ứng dịch vụ SNC phường Hội An	1.800	0	1.800		1.505		1.505	84%	
1	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn phường Hội An	1.800	0	1.800		1.505		1.505	84%	
XI	Văn phòng Đảng ủy phường Hội An	966	0	966		275		275	28%	
1	Số hóa tài liệu tại Đảng ủy phường Hội An	966		966		275		275	0%	
	TỔNG CỘNG	879.471	321.359	558.112	0	477.011	0	477.011	54.2%	